

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	延寿寺村一组道路提质改造美化工程							
主管部门	区交建局			实施单位	延寿寺村			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	86	86	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86	86	86				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对原有 800 米道路进行白改黑改造，改善居民出行条件			对 1300 米道路进行白改黑，改善居民出行条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	★★★新建改建公路里程	0.8 公里	1.3 公里	20	20	实际建设超出预算工程量
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	2022.12.30	2023.1.16	10	9	受天气及疫情影响，验收时间推迟
		成本指标	总成本控制	≤100 万	90 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	★★★受益人口数	≥830 人	≥830 人	15	15	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5 年	≥5 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

填表人：李志军

联系电话：13332512237

单位负责人：许志望

填报日期：2023.6.26

