

2023年省市区重点民生实事项目完成情况汇总表

(1月至5月份完成情况)

序号	项目名称及指标任务		牵头领导	牵头责任单位	完成情况	备注
1	建设“湘易办”超级服务端	上线服务事项700项,其中“一网通办”事项达到50项	亓磊	区行政审批服务局	已全部完成,进度与其他县市区同步。	
		集成可应用的电子证照种类超过80类			已完成9类,完成率11.3%,在9个任务的县市区中排名第9。	
		用户数突破29.31万			已完成9.5万人,完成率32.4。	
2	促进高质量充分就业	城镇新增就业8150人	亓磊	区人社局	已完成3500人,完成率43%,在12个有任务的县市区中排名第12。	
		开展补贴性职业技能培训1200人次,其中创业培训300人次			已完成615人次,完成率50.3%。	
3	开展妇幼健康守护行动	完成1个区级妇幼保健机构标准化建设	邓建华	区卫健局	形象进度完成率59%,在3个有任务的县市区中排名第1。	
		农村适龄及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查1980人			已完成1491人,完成率75.3%,在12个有任务的县市区中排名第4。	
4	推行异地就医结算与基层医保代办服务	24个二级以上定点医疗机构实现普通门诊异地结算	邓建华	区医保局	已全部完成,与全市进度同步。	
		43个门诊慢特病治疗费用实现省内异地直接结算			已全部完成,与全市进度同步。	
		辖区15个街道(乡)、108个社区(村)实现医保参保登记、信息查询及变更、异地就医备案等经办服务事项直办或帮代办全覆盖			已全部完成,与全市进度同步。	

序号	项目名称及指标任务		牵头领导	牵头责任单位	完成情况	备注
5	提升基本养老服务水平	完成 215 户困难老年人居家适老化改造	张哲君	区民政局	正在制定方案和评估工作。	
6	提高困难群体救助标准	城市低保标准从不低于 600 元/月提高到不低于 650 元/月；农村低保标准不低于 7800 元/年	张哲君	区民政局 区残联	已全部完成，与全市进度同步。	
		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准从不低于 75 元/月·人提高到不低于 80 元/月·人			已全部完成，与全市进度同步。	
		提高孤儿和事实无人抚养儿童基本生活最低保障标准，散居孤儿从 950 元/月提高到 1100 元/月；集中养育孤儿从 1350 元/月提高到 1500 元/月			已全部达标。	
7	开展残疾人关爱服务	康复救助残疾儿童 181 人	张哲君	区残联	已完成 108 人，完成率 59.7%，在 10 个有任务的县市区中排名第 1。	
		完成 70 户困难残疾人家庭无障碍改造			已完成 20 户，完成率 28.5%，在 10 个有任务的县市区中排名第 1。	
8	加快城镇老旧小区改造	开工改造 110 个城镇老旧小区（我区实际开工改造 228 个城镇老旧小区）	李 熊	区住建局	已开工 23 个，完成率 21%，在 12 个有任务的县市区中排名第 7。	
		完成 5985 户城镇住宅小区居民“一户一表”改造接收	亓 磊	区发改局	已完成 1678 户。6 月 12 日，市打好重点民生保障仗专班将该项民生实事任务调整为全市推进城镇住宅小区居民“一户一表”改造接收 3000 户，各县市区具体任务暂未下达。	

序号	项目名称及指标任务		牵头领导	牵头责任单位	完成情况	备注
9	加强农村“三路”“两网”及灌溉、饮水工程建设	推进乡村信息化网络建设，农村新增基站 35 个，农村新增千兆光纤端口 2950 个	刘湛涛	区科工局	已完成新建基站 20 个，完成率 57.14%；已完成农村新增千兆光纤 1638 个，完成率 55.53%。	
		提升农村水源保障及灌溉能力，新增蓄水能力 10.8 万方	李德君	区水利局	已完成 6.6 万方，完成率 66.11%，在 11 个有任务的县市区中排名第 10。	
10	实施海绵城市项目建设，到 2023 年底，海绵城市建设达到示范城市标准要求（市城市建成区 40% 以上面积达到海绵城市建设要求）		李 熊	区住建局	市住建局委托代建项目 14 个，其中，1 个已完工，11 个已开工，1 个正在招投标，1 个正在进行涉及和编制预算。	
11	完成参保资助、住院救助、门诊救助、再救助 1.35 万人次		邓建华	区医保局	已完成 1.42 万人，完成率 105.2%，全市排名第 7。	
12	完成新生儿出生缺陷（耳聋基因）免费筛查 3000 人次		邓建华	区卫健局	已完成 1799 人，完成率 59.97%	
13	支持既有住宅加装电梯 138 台		李 熊	区住建局	已完成 43 台，完成率 31%，全市排名第 11。	
14	完成 6 座水库运行管护标准化建设		李德君	区水利局	已基本完工，后续相关工作正在有序推进。	
15	改新建农村户用厕所 100 个、农村公共厕所 2 座		李德君	区农业农村局	已完成改新建农村户用厕所 10 个，完成率 10%，在 12 个有任务的县市区中排名第 12；改新建农村公共厕所暂未开工。	
16	新建空坪隙地口袋公园、游园广场、生态停车场 8 处		李 熊	区住建局	1 个已完工，1 个正在建设中，6 个正在进行方案设计和预算编制。	
17	提质改造青年路小学、二幼儿园、市七中、市十二中等 12 所学校		邓建华	区教育局	鹰山小学已完工；外国语学校正在进行后期装修；青年路小学已开工；9 所学校提质改造未开工。	

序号	项目名称及指标任务	牵头领导	牵头责任单位	完成情况	备注
18	建设铁西片区居民职业技能培训服务中心	亓磊	区行政审批服务局	“原外贸大楼”处用地规划已经岳阳市规委会审批通过，项目正在外观设计中；2.6月1日会同区土地出让办，现场查勘了“丽珠-织芸路口东南角”和“建设北路中段02-35”备选地块，正在积极协助区自然资源局办理相关手续和方案编制工作。	
19	新建洛王街道社区卫生服务中心，提质改造区第二人民医院	邓建华	区卫健局	洛王街道社区卫生服务中心预计6月底开工，2024年12月完工；区第二人民医院提质改造预计6月底开工，10月底竣工。	
20	实施区图书馆数字化、智能化改造	邓建华	区文旅广体局	项目一期已开工，预计10月完工，11月正式对外开放。	
21	完成6处渍水点整治	李熊 李德君	区水利局	3处已纳入市城管局城东南泵站改造中解决；3处采取市、区两级联防联控措施应急处理。	
22	完成郭镇奇家岭片区城乡供水一体化建设	李德君 黄泳鑫	区汇城集团有限公司	蔡家社区范围内已全面施工作业；郭镇乡范围预计6月底开工。	
23	新建10千伏线路7回，改造老旧线路15回	亓磊	区发改局	新建任务已全部完成；改造任务已完成4回，完成率27%	
24	启动烈士纪念馆、郭亮红色文化传承暨青少年教育实践基地、“守护好一江碧水”暨青少年教育实践基地建设	邓建华 李德君 黄泳鑫	区文旅广体局 区退役军人事务局 区水利局 团区委	烈士纪念馆布展项目已基本完工；郭亮红色文化传承暨青少年教育实践基地和“守护好一江碧水”暨青少年实践基地建设已完成。	
25	建设公租房及青年公寓111套	李熊	区住建局	正在挂网招投标，预计6月份全面开工建设，12月底前基本建成。	

序号	项目名称及指标任务	牵头领导	牵头责任单位	完成情况	备注
26	完成芭蕉湖、老垅坡、法水坡等 8 个安置小区办证	李 熊	区拆迁安置中心	6 个符合办证条件的安置项目（老垅坡安置房、法水坡安置房、芭蕉湖安置房、东腾花园、磨子山安置房、青龙嘴安置房）正在向市政府申报上会；九华山经适用房和蔡家安置房项目正在收集资料。	
27	妥善化解友阿、国大、三办南侧等项目遗留问题	李 熊 李 丹	区自然资源局 区住建局 区拆迁安置中心	友阿正在制定“保交楼”工作方案；国大已拆除，成立了国大项目法务组化解矛盾；三办南侧土地已经挂牌出让，对刚性需求的 8 户被征收户在项目一期佳汇华庭小区提前进行了安置。	
28	提质改造区光荣院、郭镇敬老院	张哲君 李德君	区民政局 区退役军人事务局	提质改造光荣院项目一期已完工，二期正在办理相关手续；提质改造郭镇敬老院未开工。	
29	新建长动菜市场，提质改造梅溪桥片区农集贸市场	刘湛涛	区商务粮食局	未开工。	

注：1-9 项为省级重点民生实事，10-15 项为市级重点民生实事，16-29 项为区级重点民生实事