附件 1

岳阳市 2019 年重大建设项目计划

资金单位：万元

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019 年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
合 计					21026428	5484053	5178221						
一、基础设施（16 个）					5585667.9	2391355	1192359						
1	蒙华铁路岳阳段	续建	岳阳市	铁路Ⅰ级，岳阳境内长 203 公里；含洞庭湖铁路特大桥 10.45 公里	2039246	1814043	225203	竣工通车	三季度完成外电工程，并实现供电；10 月 1 日通车试运行	完成路基土石方工程量 99.9%、大中桥工程量 99.9%、涵洞工程量 99.6%、隧道工程量 100%、正线铺轨工程量 100%、站线工程量 99%	企业自筹 银行贷款	市发改委 市自然资源规划局	蒙西华中铁路股份有限公司
2	城陵矶松杨湖铁路专用线	新建	城陵矶新港区	占地 37.8 亩，接轨于华能电厂三期电厂站，向东北延伸，于新港南侧原省道 S201 和长江路之间设新港站，线路长 2.457 公里，建设岳阳北站车辆补强工程、城陵矶工业站改扩建工程和新建新港专用线工程	51496	9891	17564	完成红线内路基工程量 100%、桥涵工程量 80%、站场建筑及其他构筑物工程量 10.5%、铺轨工程量 30%	三季度完成桥梁工程量 80%、涵洞施工工程量 60%、房屋施工工程量 20%、软基处理工程量 100%、路基工程量 60%、路基附属工程量 40%；四季度完成桥梁工程量 80%、涵洞工程量 80%、路基工程量 100%、房屋工程量 50%、其他运营生产设备及建筑物 5%、铺轨工程量 30%、路基附属工程量 100%、临建工程量 100%	已完成征地拆迁进度 30%；路基土石方工程量 16%；桥梁工程量 15%；临建工程量 46%；管线迁改工程量 7%	中央财政补贴 企业自筹	城陵矶新港区管委会	城陵矶临港新区开发投资有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
3	平益高速公路段	新建	平江县湘阴县	起于平江县石牛寨镇，止于益阳市郝山区笔架山乡，接在建的G5513长沙至益阳高速公路，主线全长177.92公里；同步建设互通连接线29.5公里，全线建设龙门、长寿等9处互通式立交，建设2座跨湘江大桥、1座跨枝江大桥	2432435	200000	550000	1.平伍段：完成路基工程量25%、桥涵工程量20%、下部构造工程量35%、隧道工程量20%； 2.伍益段：完成路基工程量35%、通涵构造物工程量34%、桥梁桩基工程量80%，下部构造工程量40%，上部构造工程量15%	1.平伍段：三季度完成全线路基清表和15%工程量下路堤施工；四季度完成路基工程量25%、桥涵工程量20%、下部构造工程量35%，隧道工程量20%； 2.伍益段：三季度完成征地拆迁；完成临时工程量12.2%、路基工程量27.4%、桥梁及涵洞工程量14.7%、交叉工程量17.2%、公路设施及预埋管线工程量5.8%、绿化及环境保护工程量2%。四季度开工建设。完成路基工程量14.9%、桥梁及涵洞工程量9.8%、交叉工程量10%、公路设施及预埋管线工程量3.3%、绿化及环境保护工程量3%	已完成初步设计和施工图审查，获批国土预审，完成施工、监理、检测招标；启动“四集中”场站建设	企业自筹银行贷款	市交通局	湖南平益高速公路建设开发有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
4	城陵矶高速公路	新建	城陵矶新港区	占地839亩，全线长7.34公里，双向四车道，包括跨芭蕉湖大桥（长1127.8米、宽24.5米），大桥3座长454.36米、互通式立交桥2处、涵洞9道、通道11处、收费站2处	90855	12040	28812	完成征地拆迁、路基土石方工程量30%、防护排水工程量30%、桥梁基础工程量30%、桥梁下部构造工程量10%、通道、涵洞工程量20%	三季度工程开工，完成征地拆迁工程量80%、路基土石方工程量15%、桥梁基础工程量15%、通道涵洞工程量10%；四季度完成路基土石方工程量30%、桥梁基础工程量30%、桥梁下构工程量10%、通道涵洞工程量20%	设计施工总承包单位已进场，已完成施工图设计评审、项目用地调规，正进行国土报批资料组卷，芭蕉湖水上施工平台材料已进场	省财政资金 银行贷款	市交通局	省高速公路集团有限公司
5	G353机场快速路	新建	岳阳经开区	起于岳阳土马接S210（原S301），止于金凤桥北路，与砖石路相交，全长9.89公里。机场支线起于联合村，止于京港澳高速公里岳阳连接线，全长9公里	154948	10086	45000	完成中间段14.4公里征拆及30%土石方工程	三季度办理国土批复和施工许可，启动征拆及清表工作，完成20%土石方工程；四季度全面开工建设，完成50%土石方工程	起点段市监管中心进出口道路1.8公里和终点段空港大道2.8公里已完工；中间段14.4公里完成施工图批复	国省补助资金 市财政资金	市国资委	市交投集团
6	长江湖南段崩岸治理	续建	华容县君山区云溪区临湘市	整治岸线总长66.29公里，其中新护26.71公里，已护段加固39.58公里	110908	79680	50068	竣工	三季度因汛期停工；四季度完成建设	完成工程量91%	中央预算内资金 省财政资金	市长江修防中心	市长江修防中心

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
7	北环线洛家山路	续建	城陵矶新港区	占地568亩，线路长6.18公里、宽60米,起于沿湖大道桂花园码头，止于G107互通，按城市快速路标准建设	159657	62410	56067	1.路基工程：完成土石方建设、雨污水管网建设、防护排水及路面垫层，路基基本成型；2.桥梁工程：除跨京广铁路桥、G107互通立交外，其他桥梁主体工程完工	三季度完成路基精加工，桂花园大桥主体工程完工，城陵矶铁路桥桩基工程、80%下部结构工程量、联港路高架桥下部结构、芭蕉湖大桥下部结构建设；四季度完成路基精加工及路面垫层，桂花园大桥、联港路高架桥、林家路中桥主体完工，城陵矶铁路桥完成下部结构建设及70%上部结构工程量；完成芭蕉湖大桥箱梁预制、架设及70%桥面工程量，姚家路大桥完成下部结构完成及40%上部结构工程量	桂花园段、城陵矶铁路桥东侧段、城陵矶路西侧段、芭蕉湖大桥西岸桥头段及东岸梁场段约1000米路基成型；完成桂花园大桥桩基和下部结构、左幅现浇箱梁建设；跨城陵矶铁路桥桩基完成工程量25%；跨城陵矶路至联港路高架桥桩基工程量97%，上部结构完成一联现浇箱梁，芭蕉湖大桥桩基、下部结构约工程量80%、林家路桥桩基工程量95%	国省补助资金 区财政资金	城陵矶新港区管委会	城陵矶临港新区开发投资有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
8	城陵矶新港区（松杨湖）二期	续建	城陵矶新港区	占地708亩，总建筑面积8988.135平方米，下游工程新建3个3000吨级（兼顾5000吨）件杂货泊位，含一个滚装泊位，吞吐量件杂货165万吨、汽车10万辆，上游工程建设4个3000吨级（兼顾5000吨）集装箱泊位以及后方陆域功能区，年吞吐量集装箱52万标箱	106031	54500	34000	下游工程3个3000吨级件杂货泊位具备试运营条件；上游工程4个3000吨级集装箱泊位主体完工	三季度下游工程具备试运营条件；完成上游工程主体结构工程量80%；四季度完成上游工程主体结构，设备制造完成工程量90%	上游工程：完成码头平台现浇靠船梁和现浇走道板，现浇立柱307根；码头平台现浇下横梁完成25榀。土建施工进度完成60%；下游工程：完成码头主体工程，正安装装卸设备，综合楼、件杂仓库、生产辅助用房等建筑主体完工	省专项资金、银行贷款、企业自筹	城陵矶新港区管委会	省港务集团有限公司
9	市公安局监管中心迁建	续建	岳阳经开区	占地648亩，总建筑面积81000平方米。建设第一看守所、第二看守所（女子看守所）、驻所武警中队营房、食堂、戒毒所、场内道路、强电、弱电设施及配套管网	45000	34000	13000	竣工	三季度进行武警营房、女子看守所、食堂招标，进场施工；男子看守所工程扫尾；四季度完成武警营房、女子看守所、食堂主体工程，启动戒毒所、拘留所施工	第一看守所、第二看守正在装修，完成武警营房区、女子看守所、食堂财评	市财政资金	市公安局	市公安局

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
10	黄盖湖防洪治理	续建	临湘市	涉及堤垸26个，包括加高加固堤防97.75公里、新建护岸工程11.01公里、硬护坡32.95公里、堤身隐患处理49.6公里、白蚁防治处理长度82.42公里、填塘固基49.61公里、堤顶防汛道路97.75公里，改重建穿堤建筑物103座，建设分洪口门5处	105769	62305	20000	修建堤顶防汛道路37公里，改重建穿堤建筑物39座，进行堤垸内移民拆迁安置	三季度完成新垄垸、叶家桥、毛湾垸等堤防整治工程；四季度完成堤垸堤防加固整修建设16.79公里、硬护坡2.97公里、填塘固基2.23公里	完成10处共48.86公里堤防加固、48.86公里堤顶防汛公路建设、21.06公里堤身隐患处理、26.9公里填塘固基	中央和省级资金	临湘市政府	临湘市水利局
11	洞庭大道西延二期	新建	君山区	全长4.57公里、路幅宽55米，按城市道路标准建设	21300	200	5500	完成前期工作并启动路基主体工程	三季度完成征地拆迁和土石方工程；四季度完成基础工程，启动路基主体工程	已通过用地审批、生物多样性评价评审、施工图设计审查	区自筹	君山区政府	君山区交通建设发展有限公司
12	电网建设项目	新建	各县市区	启动蒙华铁路牵引站外部供电工程、岳阳昆山一峡山II回220千伏线路工程、岳阳湘阴西220千伏输变电工程、岳阳经开区区高铁110千伏输变电工程等41项电网建设	127500	10400	52000	开工41项，投产21项	按里程碑进度计划执行	已完成工程招标、物资招标等，开工项目15项，投产2项	企业自筹	国网岳阳供电公司	国网岳阳供电公司

序号	项目名称		建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
								计划投资	建设目标	节点安排				
13	市中心城区道路建设	求索西路	续建	岳阳楼区	占地55.6亩，连接云梦路与建设南路，长844米、宽40米，其中跨京广铁路框架涵洞1座	40000	32500	7500	竣工通车	三季度完成道路结构层和沥青摊铺及配套工程、涵洞工程及装饰等附属工程；四季度竣工通车	已完成征拆，启动路基施工，进行高压电杆，自来水管迁改方案报批	市财政资金	市住建局	岳阳楼区政府 市住建局
		木里港路拓宽	新建	岳阳经开区	位于木里港工业园区，西起枣子山路、东至王家园路，长1560米、宽35米	11000	2000	11000	竣工通车	三季度路基施工；四季度工程竣工通车	完成北侧路基及雨污水管道埋设500米	区财政资金	岳阳经开区管委会	岳阳经开区建设交通局
		枫树山路	新建	南湖新区	占地288.6亩，道路全长4.81公里、道路宽40米，双向六车道	40577.9	1000	30000	完成土石方、涵洞工程，边坡防护工程量90%，市政排水工程量70%，路面工程量20%	三季度完成土石方工程量50%、涵洞工程量50%、边坡防护工程量30%；四季度完成土石方工程、路面工程量5%、边坡防护工程量50%	已完成立项批复、初步设计、施工图审查、施工招标、施工单位已进场、现场踏勘及测量工作	市财政资金	市国资委 南湖新区管委会 市交投集团	市交投集团

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
14	市智能交通系统	新建	市中心城区	建设市交警支队交通通信指挥中心、7个大队分控中心、1个云计算资源中心、3个平台、12个子系统，具体包括交通指挥中心内场软硬件、路网外场基础应用系统、内场应用系统、通信系统等工程	20945	300	20645	竣工	三季度进行外场施工标志标线标牌、地下管道、红绿灯杆件安装等，完成指挥中心大楼装饰装修、设备采购及安装等；四季度完成外场扫尾施工和设备调试	已完成指挥中心一、二楼机房静电地板及吊顶拆除工程，三、四楼地板、大厅玻璃拆除及电线开凿，20个交警岗亭选址踏勘。信息化部分完成机房图纸的复核确认和104个路口电子警察、信号灯系统、71个路口交通信息采集系统的现场复勘	市财政资金	市城投集团	市城投集团
15	屈原水利设施综合改造	新建	屈原管理区	新建周家垅泵站，装机2250千瓦，设计流量17.75立方米/秒；综合整治撇洪渠18公里	12000	2000	12000	竣工	三季度周家垅泵站主体施工；四季度设备安装，竣工验收	已完成周家垅泵站基础施工	中央预算内资金、县区自筹	屈原管理区管委会	屈原管理区水利局
16	华容县砂石集中经营建设	新建	华容县	占地56亩，总建筑面积37352平方米，建设500吨级泊位4个，年吞吐量330万吨。主要建设码头、输送带、水泥砼地面堆场、排水设施、工作用房等	16000	2000	14000	竣工投产	三季度完成主体工程60%；四季度完成主体建设和设备安装	进行主体建设，开展设备采购	企业自筹	华容县政府	华容县城建投

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
二、重大产业(58个)					11691173	2626161	3125435						
17	深圳数博环球电子产品研发生产基地	续建	岳阳经开区	占地100亩，总建筑面积164208平方米，新建多层厂房、员工宿舍、食堂、写字楼、公寓住宅、商业建筑及配套设施等	104000	57000	38000	工业厂房竣工验收；总部大楼主体结构封顶，完成配套设施安装	三季度工业厂房竣工验收，生产设备安装投产；总部大楼主体结构全部封顶；四季度电梯进场安装，园林绿化进场施工	产业园:1栋主体建设至16层，2栋主体建设至13层，3栋主体建设至22层，4栋主体建设至13层；工业园:内外墙体砌筑进度95%，完成外墙构造柱；消防喷淋支管1—8栋厂房进度90%	企业自筹	岳阳经开区管委会	岳阳数博环球实业有限公司
18	湖南海济企业总部及生产包装基地	续建	岳阳经开区	生产基地占地200亩，总建筑面积151966平方米，新建办公楼、研发中心、仓储物流中心、产品分装车间及配套设施。总部基地占地203亩，总建筑面积255371平方米，新建总部大楼、会展中心、金融中心、科技孵化中心、星级酒店、专家公寓等	200000	42000	75000	生产包装基地竣工投产；启动总部基地办公楼建设	三季度完成1、4、5、6、7栋电梯安装及检测、调试工作，总部基地完成土地摘牌；四季度1、4、5、6、7栋完成精装修安装施工；8、12栋厂房顺利投产	已完成厂区室外部分景观石、给水管网系统安装工程量70%，围墙栅栏安装工程量60%；8、9、10、11、12栋钢结构厂房地坪平整碾压工程量90%； 总部基地：室外广告牌基础正在开挖	企业自筹	岳阳经开区管委会	湖南海济生物科技有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
19	德爱威云建材生产	续建	岳阳经开区	占地267.66亩，其中一期127.25亩，总建筑面积7.67万平方米；新建生产车间、仓库、生产回收间、污水处理站、消防水罐、综合楼及其他配套设施等	100000	25000	22700	一期竣工投产	三季度竣工备案工程结算	真石漆车间、综合楼、XPS车间、成品仓库已封顶；已完成厂区道路、绿化工程	企业自筹	岳阳经开区管委会	湖南德爱威云建材科技有限公司
20	新华达生物制剂	续建	岳阳经开区	总建筑面积2万平方米，建设研发生产车间，购置试验生产设备；完成中药饮片及蜂产品生产线建设及产品开发与市场推广；完成口服溶液剂玻璃瓶线及研发楼建设及口服溶液剂产品开发与市场推广	107500	97300	10200	完成四家流感疫苗研究并申报临床批件的大生产车间建设；中药饮片、口服溶液、复方锌铁钙口服溶液项目上市销售	三季度完成口服溶液及产品、蜂蜜产品生产及上市推广；四季度完成疫苗车间净化装修、口服溶液及产品和蜂产品上市销售	已完成研发楼装修，口服溶液剂车间和蜂蜜车间已建成试生产	企业自筹	岳阳经开区管委会	岳阳新华达制药有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
21	哈工大机器人集团（岳阳）军民融合装备制造基地及创新中心	续建	城陵矶新港区	建设哈工大机器人（岳阳）军民融合研究院、研究院有限公司及军民融合产业园三个实体，以及军民融合产业基金。其中研究院计划引进300名高水平人才，立项25个研发项目，申报知识产权500项；研究院有限公司将孵化具有核心技术、产品的科技企业50家，培育上市公司3家；产业园配套建设300亩工业用地、300亩人才公寓住宅用地	300000	28600	40000	研究院科技管理人才数不少于120人，申报专利不少于50个。全年签约并落地创新型项目不少于8个，落地大项目不少于1个，完成产业园一期建设，部分厂房结构封顶	三季度启动产业园施工，并完成基础施工，完成两次项目引入评审，签约落地3个创新型项目，引入一个具有影响力的大项目，完成15项专利申报；四季度完成产业园厂房结构封顶，完成一次项目引入评审，签约并落地全年创新型项目8个，落地大项目1个，申报专利50个	已孵化哈工大机器人智能制造有限公司1家，引入产业园公司7家。研究院完成八个批次97个项目的引入评审工作，13个项目签约入驻研究院，申报专利56项。90亩工业用地正土方平整，147亩住宅用地摘牌	企业自筹	城陵矶新港区管委会	哈工大机器人集团岳阳有限公司
22	城陵矶综合保税区二期	续建	城陵矶新港区	占地217亩，建设围网内土石方工程180万平方米、9条市政道路、13万平方米标准化厂房	102000	23000	79000	竣工	三季度完成欣园东路、毛斯垄路、向阳路和东风大道施工；四季度竣工验收	1、2、3、4号标准化厂房封顶，正内外装饰；巡关路、象骨港东路完成基层施工，松树垄路、欣园东路完成工程量50%，毛斯垄路正进行垫层施工，向阳路正进行基层施工，虎形路完成工程量40%，东风大道正进行地基处理	企业自筹	城陵矶新港区管委会	岳阳观盛投资有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
23	城陵矶临港高新产业园	续建	城陵矶新港区	占地382.3亩，总建筑面积50万平方米。分四期开发，其中一期为高层厂房1、2栋及地下车库，建筑面积约158305.78平方米；二期为3、9栋员工宿舍，建筑面积约77259.57平方米；三期4—11栋为多层厂房，建筑面积约173538平方米；四期为单层及多层厂房，建筑面积约89896平方米	158837	4400	103300	完成一、二、三期主体工程及四期基础工程	三季度一、二期主体工程完工，高新三期完工；四季度一、二期完工，四期完成部分主体工程	一期：1、2栋主楼完成3至6层；二期：3栋主楼建设至3层，9栋完成8层；三期：4、5栋正开展基础工作，6栋主体封顶，7、8栋完成主体结构，砌体工程建设至三层；10、11栋正进行基础工作，12栋正进行3层；四期：施工单位进场，正进行场地平整	企业自筹	城陵矶新港区管委会	湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
24	九鼎岳阳产业服务园	续建	城陵矶新港区	占地200亩，总建筑面积48337平方米，建设办公楼、宿舍楼、食堂、猪料生产线和预混合饲料生产线	100000	97300	18000	竣工投产	三季度完成室外道路硬化、绿化施工、设备安装，土建整改及设备调试投产；四季度调试投产	已完成研究院核心料车间主体、办公楼、宿舍楼建设；完成农牧1栋主楼设备安装；完成6个10米及8个6米立筒仓安装；研究院核心料主车间外墙砌筑及墙体内外粉刷完工。农牧控制中心、食堂室内正在装修；原料车间、成品车间室内、场地部分主干道完成地面硬化	企业自筹	城陵矶新港区管委会	湖南九鼎农牧有限公司 湖南九鼎动物营养研究院有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
25	城陵矶综保区国际商贸保税物流中心	续建	城陵矶新港区	占地374亩，总建筑面积50万平方米，建设保税仓储和物流配送中心、保税商贸中心、生活配套中心；建设国际贸易综合服务平台(含9大系统)；建设通关服务含跨境电商、国际快件、国际邮件海关查验分拨中心	300000	140600	40000	完成公租房二次装修及配套，国际快件中心设备采购安装，1号仓储、标准化厂房建设，公寓楼6层主体工程	三季度公租房投入使用，完成1号仓储、标准化厂房主体施工，完成公寓楼地下室土方及桩基础、地下室建设；快件中心投用；四季度完成1号仓储、标准化厂房主体封顶和公寓楼6层主体建设	5万平方米的1号仓储、标准化厂房正施工报建；3.2万平方米的1号公租房完成主体，二次装修工程量完成80%	企业自筹银行贷款	城陵矶新港区管委会	湖南弘元新港实业发展有限公司
26	5万吨/年SEBS装置建设	续建	云溪区	占地21亩，新建一套5万吨/年SEBS装置	54723	5250	5000	完成场地平整，桩基工程开工，完成主要设备订货	三季度工程场地平整完成；四季度进口仪表设备订货完成，工程开工	已完成设备订货工程量3.1%、施工工程量28%、混凝土挡土墙工程量51.1%、土方开挖工程量87%	企业自筹	市工信局	巴陵石化公司
27	东方雨虹云溪基地扩建	续建	云溪区	占地115亩，总建筑面积71914平方米。建设安装EVA防水板两条，橡胶密封材料、防水涂料、砂浆、热熔胶生产线各一条，相关生产设备636台（套）	110000	15000	55000	竣工投产	三季度新增HDPE线建设试生产；四季度涂料车间及配套工程完工投产	1000万平方米HDPE生产线、EVA生产线已投产，倒班楼主体完成2层，完成砂浆车间柱子吊装、钢梁吊装工程量40%、主干道工程量50%、原料仓库墙面板工程量40%	企业自筹	云溪区政府	岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
28	友谊阿波罗集团商业综合体	续建	岳阳楼区	占地72亩，总建筑面积56万平方米。开发建设A、B、C、D、E、F6栋共36万平方米商业综合体，650套安置房。A、B栋为260多米超高层，C、D栋为公寓，E、F栋为还建房	550000	260136	100000	C、D栋验收交付使用，完成A栋主体工程，B栋建设至40层左右；E、F栋竣工	三季度完成双子塔A栋B栋主体工程；E、F栋完成35层至屋面建设；四季度双子塔A栋B栋完成主体建设；E、F栋完成装饰施工及设备安装	C、D栋进入装修、验收阶段，E、F栋进入主楼施工阶段；A栋施工至9层；B栋土方施工扫尾	企业自筹	岳阳楼区政府	湖南友阿集团
29	湖南庆胜新能源20万支扩能	新建	君山区	占地17.8亩，建设面积4400平方米，购置试验检测设备20多台、生产设备200台，建设员工食堂及文化活动中心400平方米	19000	11123	19000	竣工投产	三季度完成新厂房建设，电气等配套系统安装及管道铺设、安装调试生产设备；四季度完成生产线设备验收、实验室设备入场及PACK生产线建设	已完成厂房基础工程，部分前段工艺设备调试验收	企业自筹	君山区政府	湖南庆胜新能源科技有限公司
30	餐虎龙虾厂房	续建	君山区	占地170亩，厂房面积80000平方米，建设全自动小龙虾加工生产线钢结构厂房及冷库等设施	60000	32500	44500	竣工投产	三季度完成厂房、仓库、冷库主体建设、内部装修、设备安装并调试投产；四季度完成室外配套设施	已完成车间和冷库土建和冷库主体安装	企业自筹	君山区政府	湖南餐虎食品科技有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
31	屈原国家农业科技园区	续建	屈原区	完成园区基础设施建设、高标准农田建设、稻虾养殖、培训综合楼设备添置、鑫源新材碳一碳复合材料项目、湖南省亚欧水资源研究和利用中心洞庭湖研究院项目、标准化厂房建设	348000	136565	25000	建设碳/碳复合材料项目，建设厂房4栋，综合办公楼1栋，生产线10条；建设一期工程10000平方米的用房及利用280公顷科研试验示范基地	三季度完成基础设施及相关配套设施建设；四季度完成洞庭湖研究院项目一期工程	正进行亚欧水谷洞庭湖研究院基础设施建设，已完成工程量45%；标准化厂房一期工程完工，鑫源新材料高复项目开工；完成高标准农田建设工程量70%、稻虾养殖基地工程量45%	企业自筹	屈原管理区管委会	屈原科技园区管委会
32	平江抽水蓄能电站	续建	平江县	电站装机容量1400兆瓦，主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及开关站等建筑物组成	880447	69314	32000	完成上下库连接道路、施工供电工程，筹建期洞室及场内道路工程开工	三季度完成通风兼安全洞口开挖；四季度取得建设用地批复文件，完成通风兼安全洞进尺开挖450米	已取得使用林地审核同意书、土地复垦方案批复，先行用地上报自然资源部审批，已取得临时使用林地批复、临时用地批复，永久用地正在组卷；设计、施工、监理等技术服务单位已进场	企业自筹	平江县政府	湖南平江抽水蓄能有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
33	天岳幕阜山国际度假旅游区	续建	平江县	占440.55亩，分为山下连山小镇地块407.2公顷、大山村地块38.7公顷、山上15个地块30公顷，以及连接各个地块的路网及管网工程。新建平汝高速公路南江互通至天岳幕阜山游客服务中心公路、天岳大索道、山下游客服务中心、一峰尖核心观光区、老龙沟天岳飞龙、大山村野奢度假基地、老龙沟户外天堂、云腾寺游客服务区、天岳酒谷、二峰尖旅游配套地块、温泉度假中心、中医药园示范基地、连山小镇等	240000	93000	40000	完成连山小镇、天岳大索道和山上配套设施建设	三季度变电站完工，启动景区酒店建设，完成游步道二标建设、通景公路二标路面工程、景区车辆维护中心场地平整和天岳大索道、悬崖栈道及天岳飞龙运营；四季度完成通景公路一标桥梁主体。自驾车房车营地、游客中心主体、通景公路一标主体工程完工	南江至幕阜山一级公路扫尾。天岳大索道完成进口设备采购、货运索道和山下站房基础施工；完成天岳飞龙10个游戏子项目建设；6条游步道投入使用。连山小镇内景区车辆维护中心和安置区完成三通一平	中央（省）补助资金、企业自筹	市城投集团 平江县政府	湖南天岳幕阜山旅游开发股份有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
34	颐华城商业综合体	续建	平江县	建设长郡颐华实验学校（小初校区）、三甲综合医院、5A写字楼、高星级酒店、湖湘文化、旅游风情街、翠竹路、长寿路、连云东路，开发南部地块	600000	113850	184000	实验学校竣工；南部地块住宅主体封顶；3条道路竣工通车	三季度学校开学，南部地块住宅主体封顶，完成道路工程量60%；四季度南部地块启动园林景观工程，完成道路工程量100%	完成学校（小学部）工程量55%；完成学府里项目土方工程68000立方，完成翠竹路土方回填工程量30%、长寿路土方回填工程量80%	企业自筹	平江县政府	颐华大江投资有限公司
35	洋沙湖国际旅游度假区二期	续建	湘阴县	建设喜达屋艾美五星级滨湖度假酒店、亲子拓展中心、金鹰卡通麦咭影视亲子乐园、环湖自行车赛道、国际游艇俱乐部、水上运动中心、养老中心、欧式小镇、君澜湾风情度假居住群、湿地公园等项目	200000	75000	65000	完成环湖自行车赛道2期、部分岸线及六方板护坡工程，完成五彩花田，君澜湾一期、二期部分、4A景区创建基础设施提质升级工程，启动金鹰卡通亲子影视基地	三季度完成六方板岸线护坡工程、五彩花田（秋季）建设；四季度启动金鹰卡通麦咭亲子影视基地建设	已启动环湖自行车赛道2期工程与岸线、护坡工程，正进行君澜湾度假居住区一期工程及景区基础设施提质升级工程施工，完成欢乐水世界设备检修及场地检测修复工程及配套沙滩休闲区建设	企业自筹 银行贷款	湘阴县政府	湖南顺天洋沙湖旅游投资开发有限公司
36	卓达金谷创新园	续建	湘阴县	占地229亩，建筑面积19.8万平方米，建设13栋工业厂房及配套设施	29000	19000	10000	竣工投产	三季度完成13—17号厂房主体；四季度完成配套设施和设备安装	1、2、3、5、8、18、19号厂房已完工，4、9号厂房完成主体	企业自筹	湘阴县政府	湖南卓达置业有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
37	中塑新能源	续建	汨罗市	占地408亩，总建筑面积179842平方米，建设厂房、配套服务区、附属用房、道路、广场停车场、污水处理等设施	115000	31395	30000	一期竣工投产	三季度进行4栋标志性厂房建设；四季度完成4栋标志性厂房建设	一期工程完成65%，部分生产线试生产	企业自筹	汨罗市政府	湖南中塑新能源有限公司
38	汨罗国际广场	续建	汨罗市	占地392亩，一期建筑面积131343.46平方米、二期建筑面积55515.73平方米、三期建筑面积74259.65平方米，一期将建设民泰商贸城A馆、民泰恒生中心、民泰商贸城B馆	200000	126000	50000	完成一栋商业中心、两栋公寓、五栋商场建设，竣工建筑面积98500平方米	三季度公寓主体完工，商场建设，四季度商场建设	商贸博览中心已完工，民泰恒生中心主体工程已完成50%	企业自筹	汨罗市政府	汨罗民泰恒生置业有限公司
39	美好置业装配式建筑生产基地	续建	汨罗市	占地138.55亩，建筑面积30959.78平方米，建设叠合板生产线2条，异形件生产线1条，年产200万平方米预制件及配套产品	100000	96000	58000	竣工投产	三季度投产试运行，完成环保验收；四季度生产运营	正进行主体工程扫尾	企业自筹	汨罗市政府	岳阳美建装配式建筑有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
40	华容芥菜产业园	续建	华容县	占地528亩，在三封寺镇建成高标准芥菜加工产业园；在插旗镇建设芥菜集中腌制池与配套设施；在插旗镇、新河乡等地建设芥菜生产基地	83100	60000	23100	竣工投产	三季度完成B、D主体厂房建设；四季度完成企业入园	已完成办公楼（综合楼）及求索南路、劳动路建设；完成B、D厂房主体工程量63%	企业自筹	华容县政府	华容县众联食品有限公司
41	老宝智能装备制造二期	续建	华容县	完成以老宝智能机器人的钣金生产为依托的精密五金模具制造、冲压设备、机械类产品的外观金属面板、覆盖件的设计、研发及生产	16000	3000	13000	竣工投产	三季度正式投产	已完成厂房装修，设备安装进入调试阶段	企业自筹	华容县政府	湖南老宝智能装备有限公司
42	长安文化创意园	续建	临湘市	占地351亩，建筑面积81565平方米，包括文化艺术中心、图书馆+博物馆、青少年活动中心+旅游服务中心、智慧书屋、市政公益公园、主题休闲旅游片区、文化创客基地、地下人防工程及配套工程	57000	35000	20000	运营区项目完工；场馆区主体完工	三季度完成钢结构工程量100%、安装工程70%、绿化工程40%；四季度完成二次精装修工程量50%、安装工程量90%、绿化工程量60%、园建工程量90%	图书馆、博物馆已封顶，文化艺术中心完成二层建设，接待中心完成一层建设。蘑菇乐园主体工程完工，景观工程完成60%，民宿工程完成50%	PPP项目	临湘市政府	临湘市文旅广新局

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
43	财纳福诺石晶地板	续建	岳阳县	占地409亩，一期200亩，二期209亩，总建筑面积19万平方米，新建9万平方米厂房，新上石晶石板生产线8条，建设综合楼、科研楼并配套附属设施	150000	30000	50000	一期竣工投产，二期完成主体	三季度完成土方工程，完成主体工程量30%；四季度完成主体工程量70%	已完成原颐通管业场地改造，并安装石晶地板生产线11条，其中9条生产线投产，2条生产线正安装调试，已启动厂房（仓库）、职工宿舍建设。二期已完成用地平整，水、电、路系统配套工程正施工	企业自筹	岳阳县政府	财纳福诺控股有限公司（香港）
44	岳阳祥源·城市之光	新建	岳阳楼区	占地197.44亩，总建筑计容面积486148平方米，包括住宅面积312043平方米、商业面积168206平方米，建设34层住宅18栋，1栋190米超高层金融财富大厦，集金融、购物、社交、娱乐、文化、居住为一体高端核心中央商务区。项目分七期进行	735800	435800	236935	完成D地块一、二期建设，完成基础建设和地下停车场施工	三季度完成住宅一期桩基础施工，进入地下室施工，完成商业一期土方开挖，进入桩基础建设；四季度完成住宅一期主体，住宅二期桩基础施工、商业一期施工	完成D地块土方工程量90%；1号栋桩基础工程、承台钢筋绑扎完成；完成2号栋桩基础工程量80%；3号栋桩基础施工完成，正砌筑砖胎模；完成5号栋基础土方工程量70%；完成临时水、电、道路施工	企业自筹 银行贷款	岳阳楼区政府	岳阳祥源实业有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
45	新金宝年产1300万台喷墨打印机	新建	城陵矶新港区	占地774亩，生产区占地619.5亩，生活区占地154.5亩，总建筑面积600000平方米，建设10栋厂房、10栋宿舍楼及附属设施工程	1000000	89600	850000	生产区、生活区竣工验收	三季度完成生产区设备安装，完成生活区一期二批次主体结构和二期地下室结构。生产区完成验收，生活区完成一期一批次验收，以及完成一期二批次屋面工程；完成生活区二期主体结构和二期屋面工程；四季度完成生活区二期装饰装修，生活区一期二批次装饰装修及室外工程，生活区二期室外工程，完成生活区一期二批次和生活区二期竣工验收	已完成生产区主体、钢结构安装、砌体工程、抹灰工程、屋面工程、机电安装，外墙装饰涂料腻子工程量已完成50%、墙柱面腻子工程量已完成50%，室外砼路面基层已完成，面层工程量完成60%。已完成生活区一期一批次基础、主体结构、砌体结构、抹灰工程、机电安装、钢结构工程，室内装饰工程量已完成50%，外墙装饰工程量已完成20%	国省补助资金 企业自筹 银行贷款	城陵矶新港区管委会	岳阳鸿盛建设有限公司
46	木里港工业园综合能源供应	新建	岳阳经开区	占地75亩，建设安装3台2000千瓦燃气内燃机、3台烟气余热锅炉、3台热水型溴冷机组、2台10吨/小时燃气蒸汽锅炉、1台6吨/小时燃气蒸汽锅炉以及配套建筑和相关管网；新建1座110千伏变电站	50000	645	3600	1号能源站建设	三季度完成发电机组安装调试；四季度完成电力并网	已完成采购招标、三通一平、用地规划许可证办理及场地临时板房、场内施工道路及围墙建设	企业自筹	岳阳经开区管委会	岳阳新奥能源发展有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
47	复星合力年产500万吨高延性冷轧带肋钢筋	新建	城陵矶新港区	占地497亩，建筑面积181901平方米。新建高延性冷轧带肋钢筋盘螺生产线50条，分三期实施，一期年产能80万吨；二期年产能180万吨；三期年产能240万吨	260000	9600	42000	完成一期厂房、办公楼及配套设施建设，竣工投产	三季度完成生产设备安装，办公楼主体竣工，进行室内外装饰工程；四季度完成生产设备调试并投产，办公楼室外附属工程完工	已完成厂房、主体钢结构，屋面工程及墙面工程40%；已完成地辊线基础及钢筋、模板安装，扎机平台筏板基础砼浇筑，打包机钢筋、模板、预埋件；B—C四条生产线轴设备基础工程量完成60%；厂区道路及管道预埋完成工程量80%；辅助用房完成框架主体工程量80%，主体框架结构工程量完成10%	企业自筹	城陵矶新港区管委会	湖南复星合力新材料有限公司
48	湖南阿波罗御庭临港酒店	新建	城陵矶新港区	占地142.43亩，总建筑面积279908平方米，其中酒店地块总用地55.56亩，配套住宅地块总用地86.87亩，建设一栋22层酒店、一栋12层公寓楼	50000	18000	15000	酒店完成主体五层建设	三季度完成酒店地勘及基础施工；四季度完成酒店主体五层	完成规划设计方案，正在送审，工地围档安装工程量完成50%	企业自筹	城陵矶新港区管委会	湖南阿波罗御庭临港酒店有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
49	岳阳智慧商贸物流园	新建	城陵矶新港区	占地228亩，总建筑面积25万平方米，建设多功能仓储中心、智慧电商云仓、快递快运分拨中心、物流信息数据中心、冷链物流、电商总部及办公中心、电商交易展示中心、供应链及金融服务中心、电商配套接待中心、物流配套服务中心等	105000	12200	30000	一期工程多功能用仓，集运分拨中心及配套用房	三季度启动二期前期工作，进行仓库钢构安装及室内水电安装和仓库地面施工；四季度完成园林、场地道路硬化、一期验收、二期准备工作具备开工条件	已完成A地块	企业自筹	城陵矶新港区管委会	湖南润航国际物流有限公司
50	意塔斯表面处理新材料	新建	城陵矶新港区	占地69亩，建设两条欧洲全自动化高端工业表面处理新材料生产线及相关附属设施。分两期实施，一期建设一条生产线，含厂房两栋、办公室一栋及其配套设施	15600	3000	13900	完成一期部分主体，就设备安装和调试，并投产	三季度完成主体工程建设；四季度完成设备安装调试及试投产	已完成前期工作，正在建设基础工程及采购设备	企业自筹	城陵矶新港区管委会	岳阳市意塔斯工业材料有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
51	己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展	新建	云溪区	占地2800亩，搬迁还建60万吨/年己内酰胺及产业链相关装置	2075897	12000	107800	完成设计和土地平整	三季度制定电网接入方案，完成高压线移位，项目总体设计，第二批土地交付；四季度完成安评、环评等专项评价论证及报审，土地交付，具备开工条件	已完成318亩土地征地拆迁，372亩正在报批；已完成23栋房屋拆迁，完成土地地类调查；111栋安置房正建设	企业自筹	云溪区政府	巴陵石化公司
52	东为化工新材料	新建	云溪区	占地60亩，新建3万吨/年环氧树脂生产线、综合利用环己醇副产物精制1.5万吨/年环己酮精制项目生产装置及公用工程管廊配套设施	15000	7500	11000	竣工投产	三季度办公楼、控制室等配套设施施工；四季度试生产	建罐工作完成工程量33%，主装置框架3层在建，办公楼、实验楼、分析楼第3层在建，基础建设工程量完成85%	企业自筹	云溪区政府	湖南东为化工新材料有限公司
53	华南新能源燃料	新建	云溪区	占地54.49亩，总建筑面积14590平方米，建设100万吨/年乙醇燃料生产装置及相关配套设施	35000	5000	30000	竣工	完成三季度储罐管道、电气仪表安装；四季度完成自动化工程及扫尾工作	已完成生产装置基础建设，正建设储罐、研发楼，办公楼封顶	企业自筹	云溪区政府	湖南华南新能源有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
54	湖南金域抗氧剂	新建	云溪区	占地50亩，建设JY-1010 5000吨/年、JY-1076 5000吨/年、JY-168 5000吨/年、JY-1135 2000吨/年、JY-DBM 3000吨/年、JY-SBM 2000吨/年抗氧化剂生产线6条及配套设施	25000	1000	14000	完成工程量的60%	三季度完成厂房、仓库建设及其他辅助工程；四季度完成设备安装调试工作，具备试生产条件	已完成基础建设	企业自筹	云溪区政府	湖南金域新材料有限公司
55	长岭通达液体空分装置	新建	云溪区	占地60亩，建设10000标立方/小时液体空分装置一套	22000	7000	22000	竣工投产	三季度安装四台进口机组；四季度安装调试设备，试运行	已完成分馏塔设备安装和冷箱封顶、楼梯安装，正配管及焊接；已完成低温储罐外罐建设，正实施内罐建设；已完成压缩机厂房、办公楼、中心控制楼、变电站主体框架建设，水冷塔、空冷塔正在安装	企业自筹	云溪区政府	岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司
56	湖南天怡专用分子筛功能催化剂	新建	云溪区	占地70亩，建设3000吨/年Y型分子筛、3000吨/年Z型分子筛、10000吨/年FCC功能催化剂生产装置及相关配套设施	22000	6000	15000	竣工	三季度完成土建施工，大型设备安装及公用配套工程；四季度完成工艺管线铺架及仪表电器安装调试	已完成北围墙施工，南围墙工程量50%；消防池、事故池、雨水池已安装抗浮锚杆，已完成消防泵房筏板基础浇筑	企业自筹	云溪区政府	湖南省天怡新材料有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
57	湘粉加工	新建	君山区	占地90亩，建筑面积8万平方米，建设3层厂房一栋、5层配套楼一栋，新建湘粉丝生产线6条，年产湘粉丝2万吨	52800	20600	32500	完成厂房主体建设，订购部分设备，启动内部装修	三季度完成主体工程；四季度完成配套工程，一期竣工	完成前期手续、土地平整和桩基建设，正建设主体工程	企业自筹	君山区政府	湖南湘粉生物科技有限公司
58	润德水上救援装备制造	新建	屈原管理区	一期租赁农科园标准化厂房9000平方米；二期征地30亩，建设橡胶发泡材料和表面涂层生产线	25000	2000	9000	一期竣工投产	三季度一期试生产；四季度启动二期建设	一期设备已安装，准备二期建设	企业自筹	屈原管理区管委会	湖南润德高分子材料有限公司
59	华电平江一期2×1000兆瓦煤电	新建	平江县	总规划容量4×1000兆瓦。一期建设2×1000兆瓦高效洁净超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置	730439	39253	35000	签订主机合同，完成五通一平，主体工程开工	第三季度施工用水用电开工；第四季度完成五通一平，主体工程开工	已签订三大主机合同，完成初步设计审查技术服务单一来源采购、初步设计审查、接入系统报告编制、进厂道路填方，土方开挖18万立方米	企业自筹	平江县政府	湖南华电平江发电有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
60	石牛寨景区二期	新建	平江县	新建观景平台，往外悬挑100米；建设三条350米观光电梯、高空栈道、悬崖摩天轮及摇头飞椅、极限飞梭、望佛台、观景电梯、高空栈道项目	14350	4550	11800	竣工	三季度完成观景平台和高空栈道安装、观光电梯安装验收；四季度观景平台、高空栈道竣工	观景平台准备动工，高空玻璃栈道和冰雪世界已完工	企业自筹	平江县政府	石牛寨景区
61	圣瓷科技精密陶瓷零部件	新建	平江县	新建钢构厂房15000平方米，综合楼3000平方米，主要生产精密陶瓷零部件	12000	0	12000	竣工	三季度完成土地平整，启动主体工程；四季度竣工	正在土地平整	企业自筹	平江县政府	湖南圣瓷科技有限公司
62	新盛业保安设备	新建	平江县	新建16560平方米钢构厂房、250千伏变压器，主要生产警亭、保安亭等设备	12680	10080	10100	竣工	三季度主体建设；四季度设备安装、调试投产	钢构厂房工程已完成90%	企业自筹	平江县政府	湖南新盛业科技设备有限公司
63	恒大康养谷	新建	湘阴县	占地1000亩，建设健康产业板块与配套开发板块。健康产业板块包括恒大健康颐养园及综合配套、青龙湖户外森林公园，配套开发板块钭低层、多层及高层住宅及公寓等	300000	110000	80000	完成16栋公建部分售楼部、康养园、亲子园和商业区等建设，启动商业住宅建设	三季度完成一期主体建设；四季度完成一期主体建设	完成一期1栋（运动中心）、4—16栋（体感运动馆、台球馆、乒乓球馆、养心堂、茗茶馆、儿童游乐城、儿童反斗城、儿童体验馆）公建配套建设，29—36栋（商业楼）建设主体工程封顶	企业自筹	湘阴县政府	湖南金运置业有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
64	杭萧钢构产业园一期	新建	湘阴县	占地500亩，总建筑面积25.4万平方米，一期用地139亩，建设厂房及货物堆场、水泵房、危险废物暂存间、工业垃圾站、变配电房、综合楼等配套设施	50000	13000	37000	竣工投产	三季度完成货物堆场、水泵房、危险废物暂存间、工业垃圾站、变配电房等配套建设；四季度完成设备安装投产	已完成项目设计评审、可研、环评及审批等前期手续，已完成一期三通一平、厂区部分主干道硬化、场地封闭、临时办公区域建设等工作。已完成15至36轴厂房主、次构件的采购、安装	企业自筹	湘阴县政府	湖南凯博杭萧钢构建筑科技股份有限公司
65	远大芯材生产线	新建	湘阴县	占地400亩，建设芯材自动化生产线3条	55000	10000	45000	竣工投产	三季度完成B2线芯材生产线建设，并安装调试；四季度完成B2线芯材生产线建设	已完成研发及设备采购生产线3条	企业自筹	湘阴县政府	远大可建科技有限公司
66	5万吨电解铜箔	续建	汨罗市	占地372亩，建设年产5万吨锂离子电池用铜箔，一期建设1.2万吨产能，二期、三期各建设1.9万吨产能	350000	45000	38000	一期竣工投产	三季度完成变电站设备测试调试验收，主厂房设备安装等，一期投产；四季度启动二期主体建设	已完成厂房主体建设	企业自筹	汨罗市政府	香港龙智集团
67	海锋环保危废固废综合处置利用	新建	汨罗市	占地104.93亩，建设危废焚烧处置6万吨/年、物化6万吨/年、污泥干化6万吨/年及相关配套辅助设施	70000	2000	10000	完成前期手续，启动围墙、活动板房等附属工程	三季度土地完成平整及附属工程；四季度完成附属工程	正在进行平整土地	企业自筹银行贷款	汨罗市政府	岳阳海锋环保有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
68	新富水产品加工	新建	华容县	占地50亩，从事小龙虾、鱼类等水产品加工。投产后，可年产小龙虾系列产品1万吨，鱼糜制品5000吨	13000	3000	10000	竣工投产	三季度投产	已完成厂房装修和调试设备	企业自筹	华容县政府	华容县新富水产品有限公司
69	绿色竹碳新材料	新建	临湘市	占地126亩，年产环保竹炭基材100万平方米、环保竹炭建筑型材150万平方米、集成房屋2.5万平方米、环保竹炭墙板200万平方米、纳米碳纤维自发热地板、家居板120万平方米	66000	6000	30000	一期厂房主体竣工	三季度建设生产车间、办公楼、宿舍楼等配套设施；四季度完成设备购置、办公设施装修	一期已投产，规划二期剩余部分工程建设及设备安装	企业自筹	临湘市政府	湖南竹海炭生源生物科技有限公司
70	渔美康水产动保产品	新建	岳阳县	占地120亩，建设中药超微粉、发酵生物饲料、氨基酸多肽、水质改良剂、微生物发酵等生产车间以及仓储物流基地，并配套附属设施	58000	15000	30000	完成一期主体工程	三季度完成主体工程60%；四季度完成主体工程	一车间主体竣工，正在进行内部装饰；二、三、四、五车间主体完成工程量60%	企业自筹	岳阳县政府	湖南渔美康生物技术集团股份有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
71	王木匠家居建材生产	新建	岳阳县	占地30亩，建筑面积2万平方米，从事高端建材和家居研发、生产和销售	18000	0	18000	竣工	三季度完成主体工程70%；四季度主体竣工投产	已完成场地平整和围墙施工，厂房正基础施工	企业自筹	岳阳县政府	岳阳富鑫木业有限公司
72	盛路宸博铝业	新建	岳阳县	占地120亩，一期占地70亩，二期占地50亩，总建筑面积9万平方米，建设标准化厂房4万平方米	68000	1000	21000	一期竣工	三季度完成一期主体70%；四季度一期主体竣工投产	已完成一期6栋厂房、1栋办公楼、1栋综合楼建设及地上构筑物桩基础	企业自筹	岳阳县政府	湖南盛路宸博铝业公司
73	嘉盛产业园	新建	岳阳县	占地80亩，总建筑面积75281.88平方米，建设标准化厂房6万平方米，新上菓双萃营养液及高端食疗保健品生产	60000	10000	30000	完成一期主体	三季度完成办公楼外部装饰和一期厂房主体90%以上	开工5栋厂房，其中2栋封顶，3栋正主体施工	企业自筹	岳阳县政府	岳阳市嘉盛投资有限公司
74	岳阳县汽车汽配汽贸中心	新建	岳阳县	占地100亩，建筑面积10万平方米。建设内容包括汽车展示交易、汽车装饰美容、二手车交易、综合商务、车辆检测、售后快修、仓储物流集散、五金机电修配等八大板块	40000	0	25000	完成汽车展示中心、汽配交易中心、二手车交易市场、仓储物流集散、五金机电修配等主体工程量的60%	三季度完成汽车展示中心、汽配交易中心、二手车交易市场、仓储物流集散、五金机电修配等主体工程量的30%；四季度完成汽车展示中心、汽配交易中心、二手车交易市场、仓储物流集散、五金机电修配等主体工程量的60%	已完成土地征拆，正进行基础工程建设，正在办理国土手续	企业自筹	岳阳县政府	岳阳市嘉盛投资有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
三、民生保障(16个)					1708246	227737	433227						
75	洞庭湖博物馆	续建	君山区	占地280亩，建筑面积50850平方米，含洞庭湖生态经济区规划展览馆、综合馆、水族馆、鸟类馆	90800	35000	20000	完成幕墙、GRC工程，完成规划馆布展，另外三馆完成部分布展装修，基本完成室外景观建设	三季度完成规划馆布展装修、外墙干挂；启动水族馆和鸟类馆的布展装修；四季度完成规划馆、鸟类馆和水族馆的布展装修，启动公共大厅和室外景观施工	已完成进馆道路建设、主体建筑封顶、地源热泵室外钻孔，正在安装室内管网、空调系统、消防系统、智能化系统等子系统，洞庭湖生态经济区规划馆完成布展龙骨安装，鸟类馆和水族馆完成布展初步设计，综合馆和公共大厅完成内容设计初稿编撰	省市财政资金、银行贷款	洞庭湖博物馆指挥部	洞庭湖博物馆指挥部
76	南湖电排站扩容	续建	南湖新区	拆除原南湖电排站，重建新装7台潜水轴流泵，总装机容量7000千瓦，总排水流量66.5立方米/秒	14390	7600	6790	竣工	工程已竣工	工程已竣工	市财政资金	市长江修防中心	市长江修防中心
77	市妇幼保健院迁建及市儿童医院建设	续建	岳阳经开区	占地98亩，总建筑面积175700平方米，建设一栋16层综合楼（裙楼5层）及配套设施，含门诊楼、儿童住院楼、妇产住院楼和医技综合楼	88915	7920	21246	完成儿童医院及妇幼保健院主体工程量80%	三季度完成主楼及地下部分进行以下施工；四季度进行主楼主体结构施工	已办理用地规划许可证、国土证、工程规划许可证、施工许可证，完成基坑支护和土石方工程	企业自筹	市卫健委	市妇幼保健院

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
78	市中医院基本医疗住院大楼	续建	岳阳楼区	建设一栋总建筑面积95000平方米、高24层主体大楼；完成医疗大楼装饰装修及医疗设备采购	58135	21000	35434	完成主楼主体封顶和装饰	三季度完成大楼的精装修及设备安装、调试；四季度完成附属工程、亮化工程、大楼竣工验收	已完成主体工程施工	国家预算内资金 市财政资金 企业自筹 银行贷款	市卫健委	市中医院
79	市疾病预防控制中心	新建	南湖新区	占地31.5亩。总建筑面积39262.45平方米，建设一栋20层卫生综合楼、一栋5层实验楼，形成集市疾控中心、市职业病防治医院、市公共卫生紧急救援指挥中心、市卫生计生综合监督为一体的综合性医疗中心	24011	1000	8600	完成实验楼土建工程，启动卫生综合楼施工	三季度明确缺口资金来源，启动土建施工，完成实验楼装修预算评审；四季度完成地下室主体、实验楼土建和装修招标	完成土建施工招标前置手续，正筹集建设资金	市卫健委自筹 市城投集团垫资	市卫健委 市城投集团	市卫健委
80	市二医院门诊楼及地下停车场	新建	岳阳经开区	总建筑面积96134.99平方米，地上6层为门诊、急诊、医技用房，7—16层为住院病房，地下3层为机械停车库	50733	1000	10757	开工	三季度基础底板施工；四季度完成负一层施工	正在进行基坑支护桩施工	企业自筹	市卫健委 市城投集团	市城投集团 市二人民医院

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
81	洞庭南路历史文化街区	续建	岳阳楼区	占地920亩，包括修缮历史建筑、传统风貌建筑，打造历史街区，道路、管网等基础设施配套、建设土地一级开发、移交接管鱼巷子项目等	700000	10200	28000	完成部分建设	三季度启动街河口污水泵站工程建设，完成鱼巷子一、二期升级改造规划设计，完成民宿酒店装修设计；四季度完成街河口污水泵站建设，鱼巷子资产接管部分费用支付、鱼巷子一、二期升级改造部分建设，启动鱼巷子三期征地拆迁，完成民宿酒店部分装修	已完成街河口污水泵站预算清单评审，正在进行一、二、三期工程设计及民宿酒店正装修设计	市政财政资金 企业自筹	岳阳楼区政府 市城投集团	市城投集团
82	岳阳天正金海岸经济适用房	续建	岳阳楼区	占地86亩，建筑面积21.6万平方米，其中6栋高层住宅115006平方米、车库18406平方米、幼儿园及物管用房3570平方米	54000	31000	15000	6栋住宅及综合楼验收，车库及人防工程完成50%	三季度完成1—6栋楼；综合楼完成主体工程、车库主体框架施工；四季度综合楼竣工，完成车库主体框架工程量60%	1—6栋主体已完成，内部装饰工程量完成30%	企业自筹	岳阳楼区政府	岳阳天正房地产公司
83	洛王乐诚小区	续建	岳阳楼区	占地21697平方米，总建筑面积78401平方米，其中住宅57400平方米，含2栋33层装配式高层住宅；1栋地上2层、地下2层商业配套	31600	12500	15000	完成主体建设并启动附属配套建设	三季度主体工程竣工；四季度完成水电、绿化、装饰装修工程	已完成3号楼主体工程建设，1号栋施工至20层，2号栋施工至19层	企业自筹	岳阳楼区政府	市城投集团

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
84	长郡教育集团洋沙湖中学	新建	湘阴县	占地173.7亩，总建筑面积60116平方米，新建教师行政楼、教学楼、体育馆、科技楼、图书馆、运动场、学生公寓、食堂与礼堂及附属工程	40000	11000	29000	竣工	三季度完成设备安装，9月份开学投用	各楼栋已进入装饰装修阶段，道路、园林绿化等配套设施进入收尾阶段	企业自筹	湘阴县政府	湖南省洋沙湖教育投资有限责任公司
85	市工人文化宫及东风广场改扩建	新建	岳阳楼区	占地78.3亩，建设1座新的工人文化宫、1个标准运动场、2层地下停车场及道路广场、绿化和管网配套设施	44000	1007	17900	完成东风广场主体工程及工人文化宫基坑施工	三季度完成东风广场基坑支护、挖土方、基础底板施工，工人文化宫基坑支护、挖土方施工；四季度完成东风广场地下二层结构、地下一层结构施工，工人文化宫基坑支护施工，完成土方施工，启动基础建设	已完成概念性规划方案设计工作	企业自筹 市财政资金	市国资委 岳阳楼区政府 市住建局	市交投集团

序号	项目名称		建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
								计划投资	建设目标	节点安排				
86	全市公办教育设施建设	市一中教学楼	新建	岳阳楼区	新建1、4栋教学楼，建筑面积约4556平方米，新建地下车库，建筑面积约7584.2平方米	3200	0	3200	竣工	三季度完成基础施工，进入主体施工；四季度项目竣工	已完成项目招投标，施工单位进场施工	市财政资金	市教体局	市交投集团
		市七中艺术综合楼	新建	岳阳楼区	新建一栋三层艺体馆及地下停车场等相关配套设施，建筑面积约12087.37平方米	3500	100	2800	完成艺体馆及地下车库的主体工程	三季度完成基础施工，启动主体施工；四季度完成主体工程	已完成项目招投标，正进行施工准备	市财政资金	市教体局	市交投集团
		珍珠山小学	新建	岳阳经开区	用地20043平方米，总建筑面积27703平方米，建设2栋教学楼、1栋综合楼、1栋宿舍楼及配套设施	12562	4000	10000	竣工	三季度完成装配式构件吊装，内外装修及周边道路等附属设施施工，项目竣工	一期工程1栋综合楼和2栋教学楼完成主体工程，正进行内外墙粉刷和屋面施工，二期工程1栋食堂、1栋宿舍楼、车库和运动场正在基础开挖和垫层浇灌，9月1日开学前能交付使用	区财政资金	岳阳经开区管委会	岳阳经开区教体局

序号	项目名称		建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
								计划投资	建设目标	节点安排				
86	全市公办教育设施建设	畔湖湾小学整体搬迁	新建	南湖新区	占地50亩，包括两栋教学楼、一栋综合楼及地下停车场、田径场，教学楼及图书室、室内篮球场、足球场、乒乓球台等附属设施	12700	4000	11500	竣工	三季度完成附属工程和配套设施	已完成教学楼、综合楼基础，教学楼主体完成3层、综合楼主体完成2层	区财政资金	南湖新区管委会	南湖街道办事处
		汨罗市窑洲学校	新建	汨罗市	占地117亩，总建筑面积89580平方米，设中学、小学两个教学部，建设教学楼、综合楼、学生宿舍、食堂、艺体楼、图书馆、科技馆、架空连廊、门卫、运动场看台	33200	21800	27200	竣工	三季度完成设备采购、安装及绿化、硬化工程	已完成教学楼主体	汨罗市自筹	汨罗市政府	汨罗市教体局
87	岳阳市郡华学校		新建	城陵矶新港区	占地200亩，总建筑面积114000平方米，新建教学楼、图书信息楼、科技楼、食堂、学生公寓、体艺馆、学校服务用房、辅助用房及相关配套设施	80000	20000	60000	竣工	三季度设备安装完成及项目竣工	主体竣工，已完成内外装修及绿化	企业自筹	城陵矶新港区管委会	湖南郡华教育投资有限责任公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
88	湖南交通工程学院	续建	湘阴县	占地1500亩，分两期建设。一期建设办公楼、体育馆、图书馆、研发楼、生活超市、食堂等。二期建设实训楼、学生公寓、教师宿舍及家属楼、运动场、道路及广场绿地	300000	35000	80000	一期竣工验收，启动二期建设	三季度一期工程竣工；四季度启动二期工程建设	已完成一期体育馆、综合楼、图书馆、教学楼土石方基础工程及施工道路建设	企业自筹	湘阴县政府	湘阴县城建投 湖南交通工程学院
89	南湖映月公园	新建	南湖新区	建设城市休闲公园，用地面积约611.1亩，分二期开发，一期建设232.1亩、二期建设379亩	24500	3000	10800	完成公园一期建设，启动二期建设	三季度完成一期生态水处理、雨水花园建设、景观雕塑建设等；四季度完成一期建设，二期开工建设	完成三通一平、园林展示区、深化设计方案评审；公园土方整形完成工程量60%、淤泥清理完成工程量90%、园路基础完成工程量20%、乔木种植完成工程量55%	企业自筹	南湖新区管委会	岳阳南湖天著置业有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
90	湖南师范大学附属田家湖学校	新建	华容县	占地161亩，建筑面积100401平方米，分为九年义务教育部校区和高中部校区	42000	610	20000	完成小学部和初中部建设	三季度完成初中部主楼建设；四季度完成小学部和初中部主楼装修	小学部主体已封顶，初中部主楼完成工程量90%，已启动小学部、初中部主楼装饰装修	企业自筹	华容县政府	湖南睿贝尔文化传播有限公司
四、生态环保（8个）					2041341	240800	427200						
91	马壕污水处理厂二期	续建	岳阳楼区	占地28.5亩，建筑面积17069平方米。扩容规模为5万立方米/日，总规模达到10万立方米/日，建设预处理区、生化池、二沉池、深度处理区等	29600	22000	6000	竣工	三季度启动消防、环保等验收工作，通水运行；四季度全面完成建设	已完成设备安装，正调试并通水试运行	企业自筹	市城投集团	市城投集团

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
92	东风湖新区开发建设	续建	岳阳楼区	公益建设总投资14.03亿，新建环湖截污管网13.65公里，建设得胜北路延伸段、九华山路、丽珠路、建设北路、外滩三路、沿湖北路、天图路、新岳西路、开发中路、天欣路、天润路、北门路、剪刀池巷、洗马巷等13条共11.5公里市政道路；建设东风湖环湖景观带50万平方米、环湖游路13.8公里、九华山公园、九华山九年制学校。开发九华山片区，占地666亩，建设280米高金茂洞庭明珠观光塔及湖鲜小镇等特色商业街区，配套开发高档住宅，计容建筑面积约133万平方米	1440300	112000	200000	完成环湖截污管网、部分道路、上湖10万平方米景观带，九华山公园及九华山九年制学校前期工作，启动上上湖、中湖、下湖景观带建设；首开区1、2号地块开盘销售	公益建设：三季度完成环湖截污管网工程70%，建设北路、外滩三路建设，岳茂地块5条配套道路立项及方案设计；四季度完成环湖截污管网13.65公里，丽珠路、建设北路建设，启动上上湖、中湖、下湖景观带建设建设，完成游路骨架；完成岳茂地块5条配套道路、九华山公园及九华山九年制学校设计招标及初步设计。 片区开发：三季度完成前期手续办理；四季度完成首开区销售	已建成截污管网7.9公里，建成湖东路、得胜北路延伸段、九华山路共2.91公里，建成上湖景观带10万平方米；上上湖、中湖、下湖景观工程完成初步设计，岳茂地块配套道路启动前期设计。完成306亩商住地摘地，启动土方施工	市财政资金 企业自筹 银行贷款	岳阳楼区政府 市城投集团	市城投集团 岳茂公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
93	友谊河治污防洪综合治理	续建	汨罗市	沿河3.6公里流域建设排污箱涵、污水管网、雨水管网、河道治理、绿化景观、环卫设施、保水设施等	35000	27000	20000	竣工	三季度完成桥梁建设；四季度完成桥梁建设，园林景观建设	已完成桥梁主体建设	市县自筹银行贷款	汨罗市政府	汨罗市城市建设投资有限公司
94	汨罗市垃圾焚烧发电	续建	汨罗市	占地79.96亩，建筑面积39444平方米，建设综合主厂房、综合楼、渗滤液处理站、综合水泵房、飞灰暂存库、危险品仓库等。日处理生活垃圾500吨	36300	32000	15300	竣工运营	三季度完成工程建设及装饰，设备调试；四季度竣工运营	完成建设工程80%	企业自筹	汨罗市政府	光大现代环保能源（汨罗）有限公司
95	屈原古塘岔黑臭水治理	新建	屈原管理区	包括黑臭水体治理，塘、渠清淤工程、滨湖公馆开发、橘颂小区开发	18600	3600	18600	竣工	三季度主体竣工，完成配套工程建设；四季度完成工程扫尾，竣工验收	已完成主体工程	企业自筹	屈原管理区管委会	屈原管理区住建局
96	湘阴县生活垃圾焚烧发电厂技改工程	新建	湘阴县	占地59.76亩，选用2×300吨/日的机械炉排炉进行焚烧，总装机容量为15兆瓦，年发电9070.4万度	37700	7500	32000	竣工试运行	三季度完成厂房主体；四季度完成设备调试并试运行	主厂房主体封顶，1号炉安装完成工程量85%；2号炉安装完成工程量20%；1号烟气完成工程量30%；垃圾仓主桁架制作工程量80%，完成卸料大厅墙面埋件工程量80%；焚烧及飞灰固化车间格构柱安装完成工程量55%	企业自筹	湘阴县政府	光大现代环保能源（湘阴）有限公司

序号	项目名称	建设性质	建设地点	建设规模和内容	总投资	累计投资	2019年工作			目前进展情况	资金来源及筹措情况	推进责任单位	业主单位
							计划投资	建设目标	节点安排				
97	虎尾山垃圾填埋场治理	新建	华容县	占地32.8亩，总建筑面积5.4万平方米，包括堆体开挖及整形工程、地下水导排盲沟、垂直防渗系统、渗滤液截渗渠、雨污分流系统、垂直导气石笼井及小型燃烧火炬和封场覆盖系统建设	12000	1700	10300	竣工	三季度启动防洪与地表径流导排工程、绿化景观工程，四季度主体竣工	工程形象进度达40%	县自筹	华容县政府	华容县住建局
98	市中心城区污水综合系统治理	新建	岳阳楼区 岳阳经开区 南湖新区 城陵矶新港区	市中心城区东风湖流域、南湖流域等水环境综合治理、污水处理厂提标改造、河道生态修复等。项目采用PPP模式，合作期限25年，其中建设期3年，运行管理服务期22年	431841	35000	125000	完成湖滨、临港、罗家坡一期及二期污水处理厂转让相关工作；南北港河、王家河、湖滨管网工程完成总工程量30%，罗家坡管网工程完成前期工作；东风湖环境完成总工程量20%，马壕污水管网工程水治理完成前期工作；临港污水处理厂完成前期工作	三季度完成王家河水环境、湖滨管网完成总工程量10%，东风湖水环境治理完成总量8%；四季度完成年度建设目标	已完成项目可研批复，与三峡集团签订框架协议，出台示范项目工作方案，明确18个综合治理项目，委托三峡集团市项目部先期实施综合治理ppp项目建设	企业自筹	市住建局	长江三峡集团岳阳市项目部

附件 2

岳阳市 2019 年重大储备项目计划

序号	项目名称	项目地点	建设内容及规模	总投资（万元）	2018 年前期工作完成情况	2019 年		责任单位	业主单位	备注
						工作目标	节点安排			
合计(70 个)				8368574						
一、基础设施（11 个）				1135599						
1	岳阳煤炭铁水联运储配基地	云溪区	项目选址云溪区陆城镇，总占地面积约 2700 亩，总投资约 37 亿元，具体建设内容包括： 1. 港口工程，总投资约 23.5 亿元，新建泊位 7 个，其中 5000 吨级进口泊位 3 个，2000 吨级出口泊位 4 个，码头长度约 840 米，预计吞吐能力 2400 万吨/年； 2. 铁路工程，总投资约 13.5 亿元，新建 19 公里铁路专用线，设计输送能力为 3500 万吨/年	370000	已取得项目核准的部分前置条件	开工建设	三季度完成专项评估报告批复、项目核准及初步设计批复；四季度启动用地征拆，争取铁路工程取得施工许可并开工建设	市发改委	湖南省煤业集团有限公司	2018 年结转项目
2	S218 花子坟至注滋口公路	华容县	分二期实施：一期工程起于禹山墟场南山供电所，止于注滋口大桥北段，路线全长 14.8 公里，设计时速 80 公里/小时，路基宽 12 米，路面宽 10.5 米；二期工程起于花子坟，沿现有公路走向，止于南山墟场供电所，全长 10.5 公里	22000	已完成工可报告编制及评审	完成施工图审查，具备工程施工招投标条件	三季度取得相关专项批复，办理国土调规、用地预审手续；第四季度办理立项手续、取得施工图设计批复、具备施工招投标条件	华容县政府	华容县交通局	2018 年结转项目

序号	项目名称	项目地点	建设内容及规模	总投资（万元）	2018年前期工作完成情况	2019年		责任单位	业主单位	备注
						工作目标	节点安排			
3	君山区水利安保工程一期	君山区	沿君山垸内侧长江干堤和洞庭湖堤堤脚新修环线道路，综合堤防、景观、交通等多项功能，一期工程总投资6亿元，主要建设二洲子村（垃圾场）至旅游路口道路，长度11.75公里，采用城市次干路建设标准，设计速度40公里每小时，路幅宽30米，含慢行系统加双向四车道	60000	已委托长江勘测规划设计研究有限责任公司开展可研编制工作	开工建设	三季度完成初步设计、专题报告批复及征地拆迁；四季度完成施工招投标，施工图审查备案，办理施工许可并开工建设	君山区政府	君山区水利局	
4	君山区LNG疏港公路	君山区	起于君山LNG接收站（潭子坑），线路沿长江干堤内50米范围布置，止于荆江门码头，全长约16.2公里，采用二级公路建设标准，设计时速60公里/小时，路幅宽16米，双向两车道，改成沥青混凝土路面	63180	已明确项目线路方案和建设标准	开工建设	三季度完成征地拆迁、施工图设计批复、施工招标和施工许可，启动路基建设；四季度完成路基建设，启动路面建设	君山区政府	君山区交通局	
5	平江县思福公路提质改造项目（福寿山抽水蓄能上山公路）	平江县	提质改造思村至福寿山公路工程，起于思村集镇，止于抽水蓄能电站上水库区内，总长约24.2公里	50000	已成立思福公路提质改造项目协调指挥部，启动项目初步设计及施工图设计，进行可研编制	开工建设	三季度完成环评批复及施工许可证办理；四季度开工建设	平江县政府	国网新源湖南平江抽水蓄能有限公司	
6	S308平江县南江至岳阳县龙湾公路（岳阳县段）	岳阳县	S308岳阳县段全长约51.35公里，总投资约22.23亿元，征地面积约3535亩，采用一级公路双向四车道标准建设，路基宽度25.5米，沥青混凝土路面	222300	已完成工可批复、规划选址论证、初步设计批复、施工图设计批复，取得省交通厅行业审查意见	完成国土报批手续	三季度开展国土报批手续办理；四季度完成国土报批手续办理	岳阳县政府	岳阳县交通局	

序号	项目名称	项目地点	建设内容及规模	总投资（万元）	2018年前期工作完成情况	2019年		责任单位	业主单位	备注
						工作目标	节点安排			
7	华容县重点区域排涝能力建设	华容县	对四个涝区进行整治，其中：护城垸改造泵站16座52台9582千瓦、湖堤整治9公里、涵闸改造7座；育乐垸改造泵站10座19台3815千瓦、沟渠整治7条13公里；长江段新建泵站1座55千瓦、改造泵站9座28台4620千瓦、沟渠整治1条5公里；大通湖东垸改造泵站4座24台4425千瓦	21380	完成护城垸、育乐垸可研报告编制	完成工程项目初步设计评审和批复	三季度完成护城垸、育乐垸初步设计评审及批复，完成长江段、大通湖东垸可研批复及初步设计编制；四季度完成长江段、大通湖东垸初步设计评审及批复	华容县政府	华容县水利局	
8	华容铁水联运储配基地	华容县	总投资约25.9亿元，总占地面积约2475亩，设计近期周转能力为1200万吨/年，远期可达4500万吨/年，建设内容包括铁路专用线、铁水联运码头及煤炭物流园三部分：	259139	已完成项目核准及铁路专用线初步设计	开工建设	三季度完成铁路专用线施工招标及施工许可证办理；四季度铁路专用线开工建设	华容县政府	湖南华中铁水联运能源基地有限公司	
9	青年西路穿京广铁路既有框架桥改扩建工程（梅溪桥涵洞拓宽改造工程）	岳阳楼区	梅溪桥涵洞由现有双向2车道拓宽至双向6车道	19000	完成方案设计并于2018年10月31日取得市规划局批复，完成涉铁专项设计方案并报中国铁路广州局集团有限公司审批	开工建设	三季度完成项目立项、设计、施工招标、施工图审查，启动项目征拆；四季度开工建设	市城投集团	市城投集团	
10	建设南路北段提质改造	岳阳楼区	建设南路北段北接汴河园路，南至青年西路梅溪桥涵洞，长约860米，宽40米	38000	完成规划方案设计、涉铁专项设计方案并报中国铁路广州局集团有限公司审批	开工建设	三季度完成项目立项、设计、施工招标、施工图审查，启动项目征拆；四季度项目开工建设	市城投集团	市城投集团	
11	湘阴县湘滨南湖涝区泵站更新改造工程	湘阴县	白马庙等35处泵站建筑物除险加固、机电设备和金属结构更新改造	10600	完成可研报告，进入项目前期申报	完成初步设计报告审查及批复，列入国家水利项目投资计划	三季度完成初步设计报告审查及批复，四季度向国家发改委申报纳入项目库，列入投资计划	湘阴县政府	湘阴县水利建设项目管理中心	

序号	项目名称	项目地点	建设内容及规模	总投资（万元）	2018年前期工作完成情况	2019年		责任单位	业主单位	备注
						工作目标	节点安排			
二、重大产业（45个）				6696733						
12	岳州古城开发建设项目	岳阳楼区	恢复建设明清时期岳州府城，建设文旅产业板块岳州古城，一期项目用地606.32亩	800000	前期论证	完成可研编制、方案设计及方案策划，办理立项，完成征拆工作50%进度	三季度完成际华3517出让土地收回及土地收储，启动征收拆迁工作，编制项目可行性研究报告和规划方案；四季度完成征收拆迁工作量的50%，完成项目概念规划方案设计和项目整体方案策划，办理项目立项手续	市城投集团	市城投集团	
13	洞庭新城环球中心项目	岳阳楼区	建设总用地约791.9亩，计划建设容积面积约157.76万平方米，其中环球中心商业综合体总建筑面积约17万平方米，住宅约119万平方米，商务公寓约10万平方米，包含商铺等配套设施建设	1500000	完成概念方案设计及部分征拆工作	完成前期工作	三季度完成土地挂牌，启动前期工作；四季度完成前期工作	市洞庭新城公司	市洞庭新城公司	
14	中储粮岳阳油脂基地及岳阳直属库一体化	城陵矶新港区	总投资16亿元，规划用地483亩，项目分为A、B两个子项目： A项目新建直属库设施，包括粮食仓库、大米加工厂、油管、办公楼及附属设施，建设中储粮中部地区最大的物流中转基地 B项目新建日处理1000吨菜籽兼1500吨大豆加工，日处理600吨油脂精炼，年灌装30万吨中小包装生产线及20万吨浅圆仓，10万吨立筒仓	160000	达成初步投资意向	开工建设	三季度进行三通一平；四季度基础施工	城陵矶新港区管委会	中储粮集团公司	
15	岳阳LNG接收站（储备中心）	君山区	选址于君山区广兴洲镇，规划占地面积约588亩，总投资20亿元，全部建成后LNG接收能力可达到150万吨/年，主要建设内容包括：建设5个LNG接卸泊位、2个加注泊位、1个工作船泊位；建设3座50000立方米LNG储罐、输气管线及相关配套设施	200000	完成规划选址、土地调规和预审、可研编制	开工建设	三季度完成项目EPC总承包招定标，土地拆迁和招拍挂；四季度完成施工图审查备案，取得施工许可，陆域部分开工建设	君山区政府	岳阳液化天然气有限公司	2018年结转项目

序号	项目名称	项目地点	建设内容及规模	总投资（万元）	2018年前期工作完成情况	2019年		责任单位	业主单位	备注
						工作目标	节点安排			
16	100万吨/年催化重整联合装置	云溪区	项目位于长岭炼化厂区内，占地面积约75亩，总投资约12亿元，主要建设内容包括：新建120万吨/年预加氢、100万吨/年重整、40万吨/年芳烃抽提精馏、4万标米/时PSA氢提浓装置各一套	119898	进入中石化内部签报批复程序	开工建设	三季度完成初步设计，并开展场地平整工作；四季度完成初步设计审查和批复，开展详细设计和设备订货，开展土建施工	市发改委	长岭炼化公司	2018年结转项目
17	2000吨/年MTO催化剂	云溪区	项目位于岳阳绿色化工产业园云溪片区，占地面积69亩，总投资约2亿元，新建2000吨/年MTO催化剂生产装置及3000吨聚烯烃助催化剂、5000吨分子筛系列产品生产装置	20000	已拍得长科化工公司约69亩土地及其附着物	开工建设	三季度完成施工图设计及施工许可证办理；四季度开工建设	云溪区政府	岳阳光长新材料科技有限公司	2018年结转项目
18	平江县福寿山旅游度假区	平江县	项目总规划占地面积52320亩，主要建设：游客集散地、游客服务中心、旅游步道（含栈道）、游娱文体项目、酒店项目、旅游商业街、停车场、水电道路绿化等	200000	已签订合同，完成项目公司注册和福寿山景区资产移交	完成施工图审查批复	三季度完成施工图设计及评审，完成可研编制，取得省发改委批复，办理用地手续；四季度办理施工许可证和征地拆迁工作	平江县政府	平江县岳泰福寿山旅游开发有限公司	
19	方正达新材料	平江县	规划占地80亩，厂房建筑面积4.75万平方米，总投资约5.18亿元，达产后可实现特种LED高导热耐高压铝基覆铜板材料年产量600万平方米，铝基印制电路年产量600万平方米	51800	已完成项目备案、地坳、初步设计批复	开工建设	三季度土地平整，办理施工许可证；四季度开工建设	平江县政府	湖南方正达新材料有限公司	2018年结转项目
20	岳阳建筑材料大市场（物流园）	岳阳楼区	项目选址于胥家桥路以北、常岳高速以南、方家坡路以东，规划用地面积308亩，拆迁房屋约20栋，项目总建筑面积30万平方米，总投资约5.2亿元，主要建设建筑材料交易中心、电商展示交易中心、商务服务中心、物流中心及相关配套设施	51863	已完成立项批复，取得建设用地规划许可证和红线图	完成施工图设计及审查	三季度完成土地报批、取得初步设计批复；四季度完成施工图设计审查及征地拆迁	岳阳楼区政府	湖南北临投资有限公司	2018年结转项目
21	湖滨城市综合体	南湖新区	项目选址于湖滨大道以西区域，金星路以南，占地面积约249.5亩，总建筑面积约46万平方米。主要建设购物中心、建材家居广场、特色商业街、写字楼、公寓、酒店、住宅等	350000	签订框架协议，基本完成征地拆迁	开工建设	三季度完成施工图设计审查，施工许可证办理；四季度开工建设	南湖新区管委会	上海喜盈门集团	2018年结转项目

序号	项目名称	项目地点	建设内容及规模	总投资（万元）	2018年前期工作完成情况	2019年		责任单位	业主单位	备注
						工作目标	节点安排			
22	岳阳市胥家桥综合物流园	岳阳楼区	项目选址于岳阳楼区胥家桥村和云溪区坪田村，规划占地面积约5200亩，总投资约133亿元，总建筑面积约336.7万平方米，主要建设城市配送中心、信息服务中心、商贸物流中心和公铁多式联运中心等	1329233	已完成项目建议书批复及城市配送中心工程可行性研究报告编制	完成城市配送中心项目施工图审查	三季度项目完成征地拆迁；四季度完成城市配送中心项目施工图审查	岳阳楼区政府	市交投集团	
23	富强建材科技产业园	城陵矶新港区	选址于长江大道与环湖路交汇处，占地约500亩，总投资约12亿元，建设工业生产厂房14栋，包括新型环保混凝土生产线6条、管桩（含管片）生产线2条、新型环保沥青混凝土生产线2条、干混砂浆、湿混砂浆生产线2条、装配式建筑（含PC件、管廊、预制构件）生产线2条，矿粉、散装水泥中转、水稳站等配套设施	120000	完成签约，编制项目建设方案	开工建设	三季度完成施工招标及征地拆迁；四季度完成施工许可证办理并开工建设	城陵矶新港区管委会	湖南天欣集团	
24	东龙科技	岳阳经开区	项目选址于木里港工业园，规划用地1870亩，主要从事特种车辆及装备、房车、醇氢动力汽车及其零部件研发、生产和销售。计划分三期建设： 一期规划用地750亩，投资约20亿元，建设东龙科技总部、旅居房车研发生产基地以及汽车零部件产业园，投产后可年产5万辆旅行房车，10万辆房车零部件； 二期规划用地700亩，投资20亿元，建设醇氢发动机及整车研发生产基地，投产后可年产醇氢汽车10万台及醇氢发动机20万台； 三期规划用地420亩，投资10亿元，建设汽车测试基地	500000	已签订入区协议	开工建设	三季度完成公司注册、一期项目规划设计方案评审、项目备案、土地招拍挂、完成一期项目征地拆迁、初步设计；四季度完成施工图设计审查、施工许可证办理并开工建设	岳阳经开区管委会	岳阳东龙科技有限公司	
25	龙森源年产150万套汽车车门玻璃升降器	岳阳经开区	项目选址于木里港工业园，规划用地100亩，总投资约3亿元，主要包括新建办公科研楼、生产车间及生产设备购置等。项目达产后，可形成汽车玻璃升降器150万台套/年	30000	初步达成合作协议	开工建设	三季度完成项目备案、完成初步设计，启动施工图设计；四季度完成施工图审查、施工许可证办理并开工建设	岳阳经开区管委会	武汉龙森源精密科技有限公司	

序号	项目名称	项目地点	建设内容及规模	总投资（万元）	2018年前期工作完成情况	2019年		责任单位	业主单位	备注
						工作目标	节点安排			
26	鸿博鑫汽车零配件	岳阳经开区	项目选址于木里港工业园，规划用地100亩，总投资约3.5亿元，分两期建设，一期计划投资1.5亿元，规划用地约50亩，总建筑面积约2万平方米，新建办公楼、厂房、仓库、宿舍等，二期计划投资2亿元，规划用地约50亩	35000	初步达成合作协议	开工建设	三季度完成施工图设计及审查；四季度完成施工许可证办理并开工建设	岳阳经开区管委会	湖南鸿鑫富诚科技有限公司	
27	太阳能路灯及光伏电站设备生产基地	岳阳经开区	项目选址于木里港工业园，规划用地面积60亩，总投资约2.2亿元，新建办公楼、科研楼、住宿楼、仓库、标准化厂房等，主要产品包括：太阳能诱虫灯、太阳能路灯、太阳能电池组件等，项目达产后预计年产值2亿元，年税收约800万元	22000	已签订入区协议，完成项目备案以及规划方案设计	开工建设	三季度完成征地拆迁及土地招拍挂程序，开展施工招标；四季度办理施工许可证并开工建设	岳阳经开区管委会	湖南省保利光电科技有限公司	
28	创宇特种电机配套	岳阳经开区	项目选址于木里港工业园，规划用地面积25亩，总投资约2亿元，达产后年产电机冲片20000吨、电机模具300副、电机转轴和机壳精密加工4000吨、电机定子铜线绕线嵌线来料加工1000吨	20000	已完成项目备案	开工建设	三季度完成施工图设计审查及土地招拍挂；四季度完成施工许可证办理并开工建设	岳阳经开区管委会	福建省福安市创宇电机有限公司	
29	海凌科技企业孵化器	岳阳经开区	项目选址于岳阳经开区通海北路以东、科美达路以北，规划用地面积85亩，总建筑面积约18万平方米，总投资约3.7亿元，新建综合楼1栋、综合孵化楼1栋、新综合孵化楼4栋、物流大棚2个	37000	已完成项目备案，取得环评批复以及建设用地规划许可证	开工建设	三季度开工建设；四季度地下室主体工程施工	岳阳经开区管委会	湖南海凌科技企业孵化器有限公司	
30	威尔重工桥梁钢结构制造	岳阳经开区	项目选址于木里港工业园，规划用地面积约104亩，总投资约2.67亿元，新建研发办公楼、生产主厂房、压力容器车间、下料车间、喷涂车间、料场、拼装场、职工宿舍、食堂以及配套设施。项目建成后将形成2万吨钢结构桥梁的年设计、制造和安装能力	26712	已签订入园协议，完成项目备案，明确规划红线	开工建设	三季度完成施工图设计审查，场地平整；四季度完成施工许可证办理，开工建设	岳阳经开区管委会	岳阳威尔重工有限公司	

序号	项目名称	项目地点	建设内容及规模	总投资（万元）	2018年前期工作完成情况	2019年		责任单位	业主单位	备注
						工作目标	节点安排			
31	金汇龙集团总部	岳阳经开区	项目选址于木里港工业园，木里港路以南、金凤桥路以东，规划用地面积60亩，总投资约1.5亿元，达产后可年产12万吨高科技核心料及添加剂预混合料、年产24万吨畜禽生物科技浓缩饲料和配合饲料	15000	已签订入园协议，完成可研编制、项目备案，取得规划用地许可证	开工建设	三季度完成施工图设计审查，施工许可证办理，场地平整；四季度开工建设	岳阳经开区管委会	湖南金汇龙农牧发展有限公司	
32	蒙瑞龙高低压开关柜和箱式变电站生产基地	岳阳经开区	项目选址于木里港工业园，规划用地面积46亩，总投资约1.2亿元，建设生产车间2.7万平方米（含辅助车间、原料仓库、成品仓库）、办公楼0.46万平方米（含研发中心、员工活动中心）、员工宿舍以及食堂3.4万平方米，配套建设绿化、环保、供配电、给排水、消防等设施	12000	已完成项目备案	开工建设	三季度完成施工图设计审查，施工许可证办理，场地平整；四季度开工建设	岳阳经开区管委会	湖南蒙瑞龙电气集团有限公司	
33	20万吨/年烷基化装置及配套工程	云溪区	项目选址于岳阳绿色化工产业园长岭分园，规划占地面积约63亩，总投资约4.28亿元，新建20万吨/年烷基化生产装置及配套的2万吨/年硫酸回收装置	42754	完成项目入园评审	开工建设	三季度完成初步设计，取得安评、环保等专项评价批复；四季度完成施工图设计审查及施工许可证办理，开工建设	云溪区政府	岳阳兴长石化股份有限公司	
34	催化剂载体新材料	云溪区	项目选址于岳阳绿色化工产业园云溪片区，总占地面积约14亩，总投资11844万元，新建1套2000吨/年高纯氢氧化铝工业生产装置和1套500吨/年球形氧化铝载体生产装置	11844	完成可研编制	开工建设	三季度取得初步设计批复；四季度完成施工图设计及施工招标并开工建设	云溪区政府	中石化催化剂长岭分公司	
35	平江县创新创业园二期	平江县	规划占地面积107亩，拟建1栋24层办公楼、2栋6层宿舍、1栋3层食堂、12栋5层的生产车间	35000	完成征地拆迁	开工建设	三季度完成施工招投标及施工许可证办理，四季度开工建设	平江县政府	平江天岳工业区建设开发投资有限公司	
36	星宇总部经济大楼	平江县	规划占地面积105亩，建筑面积.22万平方米，新建2栋7万平方米的总部经济大楼、7栋人才配套住宅小区、1栋九班幼儿园及1个室内篮球馆等配套设施	80000	已完成项目备案、初步设计批复，取得建设用地规划许可证	开工建设	三季度总部经济大楼开工建设；四季度启动主体工程施工	平江县政府	湖南星宇集团	

序号	项目名称	项目地点	建设内容及规模	总投资（万元）	2018年前期工作完成情况	2019年		责任单位	业主单位	备注
						工作目标	节点安排			
37	诺方斯高温纳米复合材料生产	岳阳县	规划用地面积40亩，总建筑面积约3万平方米，新建标准化厂房、综合楼及其他附属配套设施，新建高温纳米复合材料生产线	40000	已签约	开工建设	三季度完成地勘、桩基础、围墙施工；四季度启动主体工程施工	岳阳县政府	东莞市诺方斯电子科技有限公司	
38	湘利塑印包装生产	岳阳县	规划用地面积36亩，总建筑面积约2.4万平方米，建设生产车间、仓库、员工宿舍、办公楼及其他附属配套设施，新建塑印包装生产线	32000	已签约	开工建设	三季度完成地勘、桩基础、围墙施工；四季度启动主体工程施工	岳阳县政府	长沙湘利包装有限公司	
39	索非特矿山机械设备生产	岳阳县	项目拟用地20亩，新建标准化厂房、综合楼及其他附属配套设施，总建筑面积15000平方米以上，新上矿山机械设备生产线	26000	完成签约	开工建设	三季度完成施工许可证办理并开工建设；四季度完成主体工程施工	岳阳县政府	岳阳索非特矿山机械有限责任公司	
40	祺易源生物科技复合酶制剂生产	岳阳县	入驻高新区标准化厂房，主要从事复合酶制剂研发、生产和销售，年产能360吨	12000	完成签约	试生产	三季启动设备安装；四季度完成设备安装调试并试生产	岳阳县政府	岳阳市众泽生物生物科技有限公司	
41	生物质热电联产	岳阳县	新建厂房和热电联产生产设备，总装机能力60兆瓦，分二期建设：一期计划投资3.4亿元，建设一台30兆瓦发电机组，预计年上网电量1.8亿度以上；二期项目建设内容与第一期项目相同，达产后预计上网电量3.6亿度以上，可提供热能400万吉焦以上	120000	完成签约	开工建设	三季度完成初步设计及土地招拍挂；四季度完成施工图设计审查及施工许可证办理并开工建设	岳阳县政府	山东水发众兴集团	
42	杨林小镇田园综合体	岳阳县	建设标准化中药材种植基地1000亩，总建筑面积10.8万平方米，项目分三期建设。一期建设6666平方米康养主楼、825平方米多功能厅、1000平方米停车场及1000亩标准化中药材种植基地和农业示范基地，项目建成后，可同时接待500名以上旅养客户；二期建设99900平方米养老公寓，可容纳1000个养老床位；三期全力打造生态农业、养生养老、全域旅游三个版块，形成“农养旅”的特色小镇	50000	完成签约	开工建设	三季度完成施工图审查备案及施工单位招标；四季度完成施工许可证办理，开工建设	岳阳县政府	岳阳知恩养生养老公司	

序号	项目名称	项目地点	建设内容及规模	总投资（万元）	2018年前期工作完成情况	2019年		责任单位	业主单位	备注
						工作目标	节点安排			
43	散装货物机械设备制造(华隆重工)	湘阴县	规划用地面积100亩，总建筑面积3.5万平方米，主要建设生产车间、仓库、综合楼群、食堂、倒班楼及附属用房，配套给排水、供电、环保、管网、消防安全、绿化等设施	12168	土地平整	开工建设	三季度完成施工许可证办理；四季度开工建设	湘阴县政府	湖南华隆重工有限公司	
44	可孚智能医疗产业园(二期)	湘阴县	项目位于湘阴金龙新区，规划用地面积226亩，总建筑面积11.5万平方米，投产后可年产手动病床32000台、电动病床9600台、手动轮椅16000台、电动轮椅9600台、助行器64000个、手杖16万支	60000	已签订入园协议，完成规划方案设计，取得用地红线图	开工建设	三季度完成施工图审批、施工许可证办理；四季度开工建设	湘阴县政府	湖南可孚医疗设备有限公司	
45	航天康达新材料	湘阴县	项目位于湘阴金龙新区，规划用地面积166亩，总建筑面积7万平方米，拟新建4栋生产车间、2栋仓库、1栋综合办公楼、1栋员工宿舍、1栋食堂共，配套建设厂区道路、给排水、电力通讯、照明、燃气等相关设施	37097	已签订入园协议，完成可研编制、项目备案、规划方案评审	开工建设	三季度完成施工许可证办理，场地平整；四季度开工建设	湘阴县政府	湘阴航天康达新材料有限公司	
46	5万吨/年废旧动力电池循环利用	汨罗市	项目位于汨罗循环经济产业园，占地面积约110亩，引进2条三元前驱体（镍钴锰氢氧化物）生产线和1条碳酸锂生产线，可年产三元前驱体（镍钴锰氢氧化物）15000吨、碳酸锂1900吨，年处理废旧锂电池50000吨	80000	已签订入园协议，明确规划选址，完成可研编制	开工建设	三季度完成初步设计、施工图设计审查；四季度办理施工许可证办理，场地平整并开工建设	汨罗市政府	湖南蓝微循环经济有限公司	
47	年产20万吨铝熔铸	汨罗市	新建20万吨铝型材生产加工基地	30000	签订入园协议	开工建设	三季度施工许可证办理；四季度开工建设	汨罗市政府	湖南同和新材料有限公司	
48	芥菜产业园二期项目	华容县	新建芥菜产业园AC区域标准化厂房、污水处理厂、供气供热站、水处理厂等基础建设	35000	完成初步调研	开工建设	三季度计划完成工程招投标、施工许可证办理；四季度计划开工建设	华容县政府	华容县众联食品有限公司	

序号	项目名称	项目地点	建设内容及规模	总投资（万元）	2018年前期工作完成情况	2019年		责任单位	业主单位	备注
						工作目标	节点安排			
49	湖南·临湘羊楼司竹木家居创新创业园循环经济能源岛	临湘市	新建1×75吨/小时+1×130吨/小时循环流化床锅炉+1×C12 兆瓦+1×15 兆瓦高温高压抽凝汽轮发电机组及配套供热管网	36570	已完成项目公司注册	力争开工建设	三季度完成施工招标；四季度完成施工许可证办理，力争开工建设	临湘市政府	江苏中圣清洁能源有限公司	
50	进口木仓储基地	临湘市	项目占地70亩，建设进口木仓库3万平米以及木材配送平台、木材烘蒸厂房等	12000	签订初步协议，选址	开工建设	三季度完成施工图设计及审查；四季度开工建设	临湘市政府	岳阳观盛投资发展有限公司	
51	临湘海创水泥窑综合利用固废危废项目	临湘市	项目依托临湘海螺新型干法水泥窑协同处置固体废弃物，新建年处理规模为10万吨的固废危废处理系统及相关配套设施	12700	签订合作框架协议	开工建设	三季度完成环评批复和施工招标，办理工程报建手续；四季度工程建设	临湘市政府	临湘海创环保科技有限责任公司	
52	湖南九丰农业发展有限公司油茶加工项目	临湘市	新建年加工量达2000吨的茶籽加工厂（一期）	11000	完成项目选址	开工建设	三季度完成施工招标；四季度开工建设	临湘市政府	湖南九丰农业发展有限公司	
53	临湘市涓田湖渔光互补光伏发电项目	临湘市	新建150兆瓦水面光伏发电项目	75000	完成选址	完成前期工作	三季度完成协议签订、项目立项；四季度完成所有前期手续办理	临湘市政府	中广核新能源湖南分公司	
54	临湘城市综合体	临湘市	项目占地约836亩，建设、金融、商住、商业、文化休闲一体新城项目	100000	签订初步协议，选址	完成前期工作	三季度完成施工图设计及审查；四季度完成施工许可证办理	临湘市政府	岳阳惠临投资发展有限公司	

序号	项目名称	项目地点	建设内容及规模	总投资（万元）	2018年前期工作完成情况	2019年		责任单位	业主单位	备注
						工作目标	节点安排			
55	刘山庙游客服务中心	南湖新区	项目毗邻南湖广场，西至龙舟路，北临帝苑路，总占地约78.7亩，总建面约6.2万平方米，总投资约12亿，新建一个五星级酒店及商业配套	120000	完成选址论证	开工建设	三季度完成施工图设计审查及施工许可证办理；四季度开工建设	南湖新区管委会	湖南富兴集团	
56	年产500吨碳/碳及碳/碳化硅复合材料生产基地扩建	屈原管理区	项目选址于屈原管理区国家农业科技园区，规划用地面积88.45亩，总投资约2.5亿元，计划将现有的年产100吨高性能碳/碳复合材料生产基地扩建达到年产500吨碳/碳及碳/碳化硅复合材料、300吨/年高纯度碳纤维预制体、200吨/年半导体用碳/碳复合材料生产能力	25094	已完成完成项目签约及备案	开工建设	三季度完成初步设计及施工图设计；四季度完成施工图审查、施工许可证办理并开工建设	屈原管理区管委会	湖南省鑫源新材料股份有限公司	
三、民生保障（10个）				412828						
57	岳阳市强制隔离戒毒所迁建扩容工程	岳阳市	规划用地面积203亩，可同时容纳戒毒者1500人，总建筑面积59160约平方米，其中强制隔离戒毒人员用房35110平方米、警察用房11000平方米、业务用房11250平方米、附属用房1800平方米	26849	已完成规模核准和可研编制，正在进行选址	开工建设	三季度完成三通一平（场地平整、围墙）；四季度启动基础施工	市司法局	市强制隔离戒毒所	
58	岳阳市体育中心二期体育馆及配套建设项目	岳阳经开区	新建市体育中心主体育场、室外游泳池、跳水池、田径足球、训练场、网球场、山体公园等	52000	前期论证	完成立项和设计，启动施工招标	三季度完成体育中心二期项目立项及设计工作；四季度启动项目施工招标	市城投集团	市城投集团	
59	虹宇康年城	君山区	项目依托君山区洞庭大道九公里虹宇生态园进行建设，打造以休闲娱乐、餐饮住宿、健康养生、垂钓品茗于一体的休闲度假中心。规划占地面积283亩，总建筑面积35.6万平方米，建成后可提供养老床位3000个以上	120000	已完成项目一期可研报告编制、二期项目123亩土地招拍挂	开工建设	三季度完成一期工程施工图审查备案及施工许可证办理，并开工建设；四季度一期工程基础施工	君山区政府	湖南虹宇生态园实业有限公司	

序号	项目名称	项目地点	建设内容及规模	总投资（万元）	2018年前期工作完成情况	2019年		责任单位	业主单位	备注
						工作目标	节点安排			
60	岳阳集英女子中等职业学校新建工程	岳阳县	项目占地234亩，建筑面积13万平方米，建设一所混合所有制高职院校	55000	完成签约	完成可研批复	三季度完成可研报编制；四季度可研批复	岳阳县政府	岳阳湘女文化教育发展有限公司 湘北女校建设指挥部	
61	湘鄂赣国防教育基地	临湘市	项目占地606亩，可容纳5000人的住宿、会议、餐厅、教学、军训等	15000	初步完成选址	完成前期工作	三季度完成协议签订、项目立项；四季度完成所有前期手续办理	临湘市政府	湖南三省旅游发展有限公司	
62	汨罗市中医院迁建	汨罗市	一期工程新建住院综合楼50791.79平方米，其中地上建筑面积39838.1平方米、地下建筑面积10445.69平方米、辅助用房508平方米；二期工程改造120急救中心4860平方米，并完善给排水、道路、供配电、消防、环保等配套设施建设	20619	完成可研批复、规划选址及国土办证	开工建设	三季度完成施工招标；四季度开工建设	汨罗市政府	汨罗市中医院	
63	汨罗市人民医院迁建	汨罗市	总建筑面积107950平方米，其中门急诊医技楼建筑面积49100平方米、住院楼建筑面积44050平方米、地下面积10000平方米、康养楼建筑面积12200平方米、感染楼建筑面积2600平方米、同时配套建设供配电、给排水、消防、停车位、环保等公用辅助工程以及购置设备	42840	完成可研批复、规划选址	开工建设	三季度完成施工招标；四季度开工建设	汨罗市政府	汨罗市人民医院	
64	汨罗市妇幼保健院迁建	汨罗市	总建筑面积45206平方米，一期建设妇幼保健计划生育综合楼11705平方米，二期建设住院楼20221平方米、月子中心4992平方米、地下室食堂600平方米、配套用房300平方米、地下车库7388平方米，同时配套建设供配电、给排水、消防、环保等公用辅助工程以及购置主要设备	20020	完成可研批复、规划选址，国土办证	开工建设	三季度完成施工许可证办理；四季度开工建设	汨罗市政府	汨罗市妇幼保健院	

序号	项目名称	项目地点	建设内容及规模	总投资（万元）	2018年前期工作完成情况	2019年		责任单位	业主单位	备注
						工作目标	节点安排			
65	汨罗市市一中迁建	汨罗市	总建筑面积约12万平方米，建设内容包括：3栋教学楼、1栋实验楼、1栋办公楼、1栋艺体楼、1栋体育馆、1栋学生食堂、6栋学生宿舍、2栋教师周转房、学生运动场等其他附属设施	50000	完成规划选址、可研编制及立项批复	开工建设	三季度完成工程招投标；四季度开工建设	汨罗市政府	汨罗市第一中学	
66	华容县县级经营性公墓	华容县	总占地面积446.85亩，其中一期工程占地面积185.8亩，主要建设门头、管理用房、墓碑墓穴等，配套建设道路、停车场、景观绿化等	10500	完成可研编制及批复	开工建设	三季度一期工程开工建设；四季度主体施工	华容县政府	华容县民政局	
四、生态环保（4个）				123414						
67	梅溪港生态公园	岳阳经开区	从金凤桥路至京港澳高速公路连接线的河道整治，长约3.5公里，两侧设置80至160米宽滨水休闲绿化美化带	55000	完成工程设计招标以及初步设计文本编制和评审工作；完成建筑方案设计文本编制	完成施工图设计及预算编制	三季度完善部分手续的办理及部分征地拆迁工作；四季度完成施工图设计及预算编制和施工图审查工作	市城投集团	市城投集团	
68	平江县生活垃圾焚烧发电厂	平江县	新建生活垃圾焚烧发电厂一座，日处理生活垃圾500吨，规划占地面积120亩	40000	完成初步调研，开展招商引资工作	完成初步设计	三季度完成可研编制及可研批复；四季度完成初步设计及征拆工作	平江县政府	平江县城管局	
69	华容县田家湖片区污水管网及配套设施建设工程	华容县	新建DN500—DN1200污水主干管及支管约6150米、新建提升泵站及田家湖大道	12000	完成初步调研论证	开工建设	三季度完成施工图编制、批复及财政评审；四季度完成工程招投标，启动一期建设	华容县政府	华容县住建局	
70	湘阴县第三污水处理厂	湘阴县	新建污水处理厂一座，日处理污水2万吨，建设附属配套用房1374平米及污水管网59614米	16414	启动项目招投标	开工建设	三季度完成施工许可手续办理；四季度开工建设	湘阴县政府	金龙新区管委会	